

缙云县“十四五”重大建设项目规划 实施情况中期评估报告

缙云县发展和改革局
2023年10月

目录

| | |
|------------------------------|-----------|
| 一、总体概况评估 | 1 |
| (一) 项目推进情况评估 | 1 |
| (二) 投资完成情况评估 | 1 |
| (三) 规划期间成果评估 | 2 |
| 二、具体项目实施情况 | 5 |
| (一) 生态工业与发展平台 | 5 |
| (二) 全域旅游与乡村振兴 | 7 |
| (三) 城镇建设与公共服务改善 | 8 |
| (四) 综合交通与水利环保 | 10 |
| (五) 新能源与新基建 | 11 |
| 三、实施中存在的困难和问题 | 12 |
| (一) 受到要素制约影响 | 12 |
| (二) 民间项目增长难度大 | 13 |
| (三) 部分项目投资计划时间偏后 | 13 |
| 四、对后期计划实施的对策和建议 | 14 |
| (一) 持续做好项目谋划 | 14 |
| (二) 加强对外招商引资 | 15 |
| (三) 加快项目推进速度 | 15 |
| (四) 强化项目要素保障 | 16 |
| (五) 完善考核激励机制 | 17 |

缙云县“十四五”重大建设项目规划实施情况 中期评估报告

《缙云县“十四五”重大建设项目规划（2021-2025）》（以下简称《规划》）是缙云县国民经济和社会发展第十四个五年规划的重要专项规划之一。为更好了解计划实施两年半以来的总体情况，发挥有效投资的稳增长、调结构、促转型重要作用，根据实际情况评价实施效果，为后续规划内容的顺利实施提供经验与措施，特组织编制本评估报告。评估的范围为2021年至2023年6月30日《规划》中的项目，并对《规划》下阶段如何有效实施进行综合分析。

一、总体概况评估

自2021年始，经过两年半时间的谋划和推动，全县的重大建设项目总体进展顺利，完成“十四五”计划投资的中期目标，在全县的经济发展和产业升级和环境保护等工作上取得了显著成果，也为《规划》下半期的推进提供了强有力的支撑。

（一）项目推进情况评估

《规划》中共有重大建设项目186个（其中实施类项目144个，谋划类项目42个），截止到2023年6月30日已开工项目数为113个，项目开工率达78.5%，其中有35个项目已完工或投产，竣工率为24.3%。

（二）投资完成情况评估

《规划》项目表中计划项目总投资为1539亿元（其中实施类1041亿元，谋划类498亿元），计划在“十四五”期间完成投

资665亿元，目前已完成投资287亿元，完成计划的43.1%，总体进度情况达到预计目标。下阶段工作中缙云将持续发力推动重点项目建设，争取圆满完成投资计划。

（三）规划期间成果评估

“十四五”期间在县委县政府的坚强领导和大力支持下，缙云的固定资产投资连续30个月保持两位数以上增长，并在2022年取得投资“赛马”四连优，是山区26县中唯一全年蝉联省投资“赛马”激励的县，今年二季度又同时获得“赛马”激励和扩大有效投资“千项万亿”工程5星评价。缙云始终坚持项目的提前谋划和储备，储备库中的项目从2021年至今已争取到地方政府专项债券资金44.9亿元，为缙云的重大项目建设带来有效助力。缙云如今的成绩来之不易，付出的努力也有目共睹，在接下来的工作中将继续做好项目的谋划工作，保持缙云在全市项目投资工作上的领先地位。

生态工业与发展平台方面，缙云坚持工业强县方向不动摇，出台《关于系统打造一流“工业生态”加快建设“工业强县”的决定》，推进丽缙高新区和丽水高新区两大县内平台“二次创业”。两大万亩高能级工业产业平台建设成效显著，肖特年产4万吨药用中性硼硅玻璃管生产线项目、欧凯车业年产60万台智能电动车生产线项目、浙江涛涛年产100万台智能电动车建设项目等产业项目建成投产；誉鑫实业产品升级及工艺优化技术改造项目、欢腾（浙江）动力科技有限公司年产50万辆电动自行车生产线项目、浙江华洋赛车股份有限公司运动摩托车智能制造项目等一批重大产业项目招引落地正在加快推进。其中，怡

亚通高端装备制造基地项目落地缙云，实现了50亿元制造业项目零的突破。深入实施数字经济“一号工程”2.0版，规上企业数字化改造实现全覆盖，出台生态工业新政和工业用地全生命周期管理。在2022年新增国家高新技术企业46家，省级科技型中小企业88家，历史性捧得山区26县首个省“科技创新鼎”。

全域旅游与乡村振兴方面，在县委县政府积极争取下，以及对配套项目的大力支持下，仙都在“十四五”期间对“黄帝缙云·人间仙都”的品牌打造上取得重大成效。仙都千鹦花鸟园项目、缙云全域环链绿道网络建设工程等项目相继建成，提升了缙云的景观水平，增强了缙云的旅游吸引力；加快黄帝文化园项目、丽水市缙云县大洋生态价值实现示范项目等项目的落地建设，推动缙云全域旅游事业再发展。通过旅游带动的客流再结合乡村特色产业，给乡村的经济发展带来显著作用，缙云凯阳标准化养猪场建设项目、新碧街道农贸市场改造提升和缙云县茶产业提升项目等项目建成投入使用，缙云县农产品加工小微园项目、美丽城镇项目和美丽乡村建设项目等项目加快推进，通过农业与美丽乡村的建设与各乡镇举办的特色旅游节、音乐节相辅相成，吸引了更多的客户，拓宽了产品的销售渠道，打响了特色产业品牌。

城镇建设与公共服务改善方面，借助列入国家级县城新型城镇化示范试点、革命老区重点县城机遇，推进新城、老城、东渡南城和高铁新城“四城一体”建设，重塑城市空间结构和品质功能。加速推进市民发展中心、中医院迁建工程、千年古城共富工程、名山未来社区等重大城市补短强基项目建设，不

断提升城市能级，致力建设“暖心之城”，成功入选“推动山区高质量发展工作有力、成效明显的县。”丽水开放技师学院项目、缙云县妇幼保健迁建项目以及第二人民医院迁建项目等公共服务与社会事业项目的建成，进一步提升在民生领域上的保障能力。其中最值得注意的是即将在今年完工的滨江城市休闲服务中心项目，项目总投资46亿元，是百亿城镇建设与公共服务改善工程计划中的重要组成部分，此项目将成为缙云在城市商业服务建设上的新标杆。

综合交通与水利环保方面，一是缙云在县域的发展上十分注重交通项目的建设，致力于成为浙江西南部的交通枢纽，330国道缙云东渡至永康交界段改建工程、壶镇镇溪东南路道路工程（s321省道缙云县壶镇姓汪至里隆段改建一期工程）等项目已完工投入使用；仙居至庆元公路缙云舒洪至船埠头段公路改建工程、仙都路北延伸工程和缙云综合客运枢纽项目等项目正在加快推进中，这些项目的建成可以极大改善县域道路的交通压力，也能带动物流、旅游等产业的发展，方便村镇居民的出行，促进乡村居民创业增收。二是在优化水利设施上，谋划新建缙云县棠溪水库工程、武义江支流-新建溪流域综合治理工程等项目，加快推进缙云县潜明水库引水工程、缙云县好溪流域综合治理工程以及缙云县县域供水保障工程等项目的建设，保障对水资源的综合利用，加强对好溪流域水系的治理能力。三是在生态环保上，第三污水处理厂及配套管网工程、新碧街道管网改造提升工程以及缙云县城市污水处理厂清洁排放改造工程的建成投入使用，对缙云的清洁水资源进行了保护；静脉产

业园的成功建成，标志着缙云对废物的处理能力登上新台阶，更加的智能化、清洁化。

在新能源与新基建方面，缙云在水电、油气、太阳能等多领域能源项目中持续谋划，保障了能源结构多样化，可以应对多场景的能源需求。能源项目中包含了缙云有史以来首个百亿项目：缙云抽水蓄能电站项目，该项目的成功运行可以强化缙云对能源的综合调控能力；壶镇70MW农光互补光伏发电项目、中国大唐集团太阳能产业有限公司缙云一期30MW光伏发电项目和缙云新碧至壶镇天然气高压管道工程等项目的投产，既覆盖了居民的用能需求，也保证了对企业的能源供应。在新基建上谋划了数个智能化项目，其中的5G基站网络基础设施建设工程正在分布式推进中，扩大5G信号网范围，目标建成业务区域5G网络信号全覆盖。

二、具体项目实施情况

（一）生态工业与发展平台

生态工业与发展平台中共有项目56个（其中先进智造类34个，产业平台类19个，科创平台类3个），实施类项目45个，目前45个项目已实现顺利开工，开工率为100%。该类别计划投资为129亿元，现已完成投资67亿元，完成率达52%。

先进智造类项目共计34个（实施类28个，谋划类6个），开工30个项目，投产竣工18个项目，开工率与竣工率分别为107.1%、64.3%。在《规划》中先进智造产业预计在“十四五”期间完成计划投资63亿元，截止2023年6月30日已完成34亿元，完成率为54%。通过肖特年产4万吨药用中性硼硅玻管生产线项

目、浙江涛涛年产100万台智能电动车建设项目等项目的顺利完工，以及誉鑫实业产品升级及工艺优化技术改造项目、浙江领创机电有限公司（一期筹）年产200万台智能锂电园林电动工具系列生产线项目等项目的持续推进，带动缙云在现代装备、健康医疗、智能家居等智能产业上的发展，推动缙云的产业从制造到智造的升级。

产业平台共计有项目19个（实施类14个，谋划类5个），其中12个项目已开工，1个项目已投产，开工率与竣工率分别为85.7%、7.1%；计划在“十四五”期间完成投资58亿元，目前完成30.3亿元，完成率为52.2%。在产业平台中主要围绕经济开发区万亩千亿产业招引扩容工程与中德制造·曼斯特小镇项目（丽缙园万亩千亿产业招引扩容工程）两大产业平台进行建设，通过对丽缙高新区和丽水高新区两大万亩高能级工业产业平台建设来强化园区的基础设施配套以及扩宽缙云的产业发展空间。目前丽缙产业园子项目教工西路、特色产业园工程、中德产业园蓝领公寓、中德（缙云）创业园工程相继实施中，还有部分子项目正在谋划中，已完成6400万的投资。丽水高新区万亩千亿平台中子项目缙云县文娱人才科创大楼项目、经济开发区科创中心项目、新碧消防救援站项目、建筑固体废物综合利用项目等项目相继实施中，已投入资金10亿元，达到了“十四五”计划投资额的半数。

科创平台共有3个项目，其中的科技创业中心工程已完成建设，通过孵化中心和科研中心将为丽缙高新区的科创产业发展提供有力支持。丽水高新区科创中心（新城科创中心）也已完

成大半建设，完成投资9178万元占项目总投资的53%，所建设的各项设施将会为开发区的产业带来全新的活力。目前域外科创飞地项目（上海、杭州、深圳飞地）由于条件要素不够成熟还暂未开展实施。

（二）全域旅游与乡村振兴

全域旅游与乡村振兴中共有项目33个（其中全域旅游类23个，农业类5个，美丽乡村和乡村振兴类5个），实施类项目23个，目前18个项目已顺利开工，开工率为78%。该类别计划投资为91亿元，现已完成投资22亿元，完成率为24%，该项投资完成率不足三成，总体偏低。

全域旅游类项目在“十四五”期间预计实施13个项目，目前已开工了10个项目，但69亿的计划投资仅完成6.2亿，完成投资不足一成。其中缙云县香榧森林公园建设项目、大佑山农旅开发项目与仙都千鹦花鸟园项目的推进较为顺利，已基本完成施工；“增花添彩”一花开缙云工程与缙云全域环链绿道网络建设工程这两个全域性的项目也在平稳的推进中，持续发挥着项目的作

农业类的5个项目均已充分开展实施，项目开工率达到100%，所设立的4.4亿预期投资也已完成了3.9亿，投资完成率达到88.6%。缙云县茶产业提升项目已超额完成规划投资，且项目建设还在不断的持续中，该项目为缙云黄茶打响了品牌知名度，在缙云黄茶走向国际的途中发挥了巨大作用。农业类的项目包括两个养殖场、一个小微园及一个农贸市场，两个养猪场中舒洪的缙云凯阳标准化养猪场建设项目已完工，大洋的大央泱标

标准化规模养猪场项目也已完成了一期建设，农产品加工小微园正在进行装修工程，新碧街道农贸市场的改造提升及设备配套均已完成。

美丽乡村和乡村振兴类有5个项目，开工了3个项目，完成投资12亿元，完成预计投资的70.2%，其中的“大搬快聚、富民安居”工程、美丽城镇项目、美丽乡村建设项目均在顺利推进。

“大搬快聚、富民安居”工程完成投资已超过10亿元，目前新欣小区与壶欣小区均已完成主体施工，正在进行装修工程与配套设施工程，舒欣小区正在二期的主体施工中。美丽城镇与美丽乡村两个项目持续推进中，都已完成了半数的项目投资。

（三）城镇建设与公共服务改善

城镇建设与公共服务改善共有42个项目（实施类34个，谋划类8个），已开工项目24个，开工率为70.6%；“十四五”计划投资239亿元，已完成投资105亿元，投资完成率43.9%。42个项目共分5大类，中心城区和小城市建设类20个，教育类7个，卫生健康类7个，养老和托幼设施类6个以及文体设施类1个。

中心城区和小城市建设中的20个项目，实施类有18个，已开工项目10个，项目开工率为55.5%，计划投资214亿元，目前完成了93.6亿元，投资完成率为43.7%。其中几个重大项目进展都较为顺利，缙云抽水蓄能异地安置小区及市政配套设施建设项目目前已经完工，完成10亿元的投资；滨江城市休闲服务中心项目已完成40亿元以上投资，目前项目已进行到装修收尾阶段，预计10月份便可对外开放营业；缙云名山未来社区也已完成了40亿元以上的投资，商品房及安置房的施工都在顺利推进

中，正在开展装修工程与配套工程的建设。

教育类的8个项目中，实施类项目7个，目前已开工3个项目，计划投资10亿元，已完成了47.4%。“十四五”期间重点围绕基础教育领域进行建设，谋划了数个中小学与幼儿园的建设、提升工程，全县中小学基础设施提升项目与全县各乡镇及小区配套幼儿园建设都已完成了大半投资，部分子项目已经完成施工并投入施工；丽水开放技师学院项目，现已超额完成投资目标，项目也已进入到设备采购安装阶段。

卫生健康类共7个项目，实施类5个均已开工，其中2个项目已完工。“十四五”计划投资6.9亿元，目前完成4.2亿元，投资完成率61%。除去已完工的缙云县妇幼保健迁建项目与舒宁医院迁建项目，缙云中医医院迁建项目也已完成工程量的95%，第二人民医院迁建项目主体结顶开始装修，基层卫生医疗机构资源提升项目持续推进中，已完成部分子项目建设。

养老和托幼设施类在规划中的6个项目，实施类4个，目前已开工5个项目，其中1个项目已完工，计划投资7.8亿元，已完成2亿元，完成率为25.6%。完工项目为缙云乡镇敬老院工程，其中四个敬老院已投入使用，壶镇敬老院预计在8月份投入使用，谋划类项目缙云县民办中高端养老院建设工程中新建养老院已开工建设，大洋养老院和东渡养老院处于初步设计阶段。

文体设施类谋划了缙云县文体中心项目，现已调整为缙云县市民发展中心项目，此项目分为缙云县市民广场地下停车场工程、缙云县体育设施补短板工程以及缙云县科技文化提升工程三个子项目来实施。经过多方协调和要素争取缙云县市民发

展中心项目已实现土石方工程开工建设，该项目的开工建设对完善我县区域经济业态，促进中心城区体育事业发展，丰富市民文体生活，优化城市空间布局，繁荣城市经济具有重要的示范和引领作用。

（四）综合交通与水利环保

综合交通与水利环保共有项目42个，实施类项目29个，谋划类项目13个，分为3个类别，综合交通类有22个项目，水利设施类12个项目，生态环保设施类8个项目；现已开工20个项目，项目开工率为69%。综合交通与水利环保类的项目在“十四五”的计划投资为91.6亿元，目前完成投资49.3亿元，投资完成率为53.8%。

综合交通类的22个项目中实施类的项目有12个，现已开工7个，完工2个，计划投资的53亿元已完成18.4亿元，投资完成率为34.8%。已完工的两个项目为330国道缙云东渡至永康交界段改建工程与壶镇镇溪东南路道路工程（s321省道缙云县壶镇姓汪至里隆段改建一期工程），在建项目中缙云绿色交通综合基地项目已完成总投资的73.7%，仙居至庆元公路缙云舒洪至船埠头段公路改建工程与缙云农村生态公路改造及乡村物流设施建设工程已完成了50%的工程量。

水利设施类12个项目，计划实施的项目有9个，已开工项目6个，其中5个项目已超额完成“十四五”计划的投资，进展超前，计划投资19.3亿元，已完成21.4亿元，投资完成率达到111%。缙云县好溪流域综合治理工程、小型水库除险加固及山塘改造提升工程、缙云县县域供水保障工程、缙云县建大改小-

美丽乡村水资源保障及水环境改造提升工程以及瓯江源林田湖草综合生态修复项目这五个项目投资完成率高，涉及面广，目前已完成部分子项目的施工；缙云县潜明水库引水工程已完成支线和主线全部施工，剩余管理房、管理房道路正在施工中。其余项目由于计划开工时间较晚，现阶段还在有序推进前期工作中。

生态环保设施类的8个项目均计划在“十四五”期间进行实施，现已开工项目7个，完工4个项目，计划投资19.4亿元，完成了9.4亿元，投资完成率48.4%。通过静脉产业园项目、第三污水处理厂及配套管网工程、新碧街道管网改造提升工程和缙云县城市污水处理厂清洁排放改造工程的完工，给缙云的垃圾与污水的处理提供有力支撑，使缙云的环保事业更上一层楼。唯一未开工的项目壶镇镇建成区污水设施改造工程已作为子项目纳入壶镇镇新型城镇化项目中实施。

（五）新能源与新基建

新能源与新基建共计项目13个，其中新能源项目8个，新基建项目5个，共已开工7个项目，项目开工率为53.8%。计划投资115亿元，完成43.6亿元，投资完成率为38%。

新能源类的8个项目中6个项目已开工，3个项目已完工投产，“十四五”的计划投资110亿元，完成42亿元，完成率为38.2%。中国大唐集团太阳能产业有限公司缙云一期30MW光伏发电项目与壶镇70MW农光互补光伏发电项目这两个光伏项目的完工使缙云在清洁能源上的发展更进一步，缙云新碧至壶镇天然气高压管道工程的完工保障了缙云更大面积天然气使用供应。在建的

项目中缙云综合能源服务站项目所谋划的4个服务站已完工3个，现还有1个石松综合供能服务站项目在规划中；浙江缙云抽水蓄能电站项目、缙云县中期电网提升改造工程这两个项目建设周期长，投资量大，项目的建设还在持续的推进中，抽蓄电站上水库已完成蓄水验收，电网改造的部分工程也已建成投产。

新基建的5个项目，5G基站网络基础设施建设工程已开工，该项目还在分布推进中，整个新基建类的计划投资5亿元，完成1.2亿元，完成率为24%。

三、实施中存在的困难和问题

（一）受到要素制约影响

谋划阶段的项目会受到许多不稳定因素的影响，例如资金保障、土地要素争取等。

在资金上政府项目的来源相对单一，各级预算不足，且没有得到其他资金补助的情况下，部分项目的施工只能暂时搁置，等待后续资金的到位，对实际的施工时间造成较大影响。近几年来专项债券的资金已是项目资金来源的重要组成部分，但随着专项债券资金对申报项目的要求日益升高，今年申请第二专项债券的25个项目，仅通过12个。申报通过率较低的原因一方面是国企投资项目不再纳入清单范围，另一方面是对政府投资项目的禁止领域不断细分，使许多项目无法再通过这个渠道申请资金，给《规划》里部分项目的实施造成困难。现如今还存在项目资金的不平衡现象，一部分项目资金缺口巨大，急需资金补助；另一部分项目资金过剩，出现资金用不完的情况。出现资金失衡现象的原因，一是项目在谋划阶段就没有对整个资

金盘子做好综合考虑，造成需求与实际不符；二是项目类别与建设内容上的差异，部分项目较贴合政策要求容易得到上级支持。

在土地要素上，缙云的用地复杂多样，涉及林地、农业用地、景区保护地等，其中关于仙都风景名胜区用地的项目需上报国务院审批，时常使得项目的前期流程被拉长或是造成项目在综合考虑下取消。许多项目在推进过程中会在用地问题上消耗大量时间，一方面是用地指标依旧不足，部分项目的用地争取存在困难；另一方面是土地征收问题复杂，部分群众问题难以解决，致使部分项目施工受阻，施工成本高、周期长。

（二）民间项目增长难度大

不同于政府投资项目，社会民间的项目受企业自身意愿影响较大，在企业没有投资意愿的情况下，许多项目的推进就会陷入停滞。目前许多行业的市场都较为低迷，其中的出口型企业收到国际政策形势影响，出口难度增大，外贸的收益大幅缩减。部分企业出现明显的经营困难，投资意愿不强，无力进行下一步的投资扩产。政府难以对这些民间项目进行过多的干预，而这一部分项目的投资缩减会给《规划》的执行带来巨大的难度。

（三）部分项目投资计划时间偏后

《规划》中的部分新建项目计划在2023年以及2024年开工，此类项目大部分尚未开工或是完成投资较少，由于这些项目的计划开工时间偏后会使得大部分投资将在“十四五”后期发力，如：规划总投资为8亿元的缙云综合客运枢纽项目，经过项目的

重新谋划预计总投资可达到10亿元左右，但目前形成的投资才到1.6亿元，项目会在后续的工期里形成更多的有效投资。

四、对后期计划实施的对策和建议

“十四五”计划已过去一半的时间，项目的推进也已取得了一定进展，为了跑好“马拉松”的后半程，还需继续深入优化项目工作，坚持“抓项目就是抓发展”的理念，充分发挥投资对稳经济稳增长和优化供给结构的关键作用。大力推进扩大有效投资“千项万亿”工程，以重大项目投资为牵引有效带动全社会投资，激发投资活力、优化投资结构、提高投资效益。通过对招引谋划、前期设计、施工建设的全流程指引和监管，加快推进力度，确保《规划》中的目标可以顺利完成。

（一）持续做好项目谋划

有项目可做才能给投资的增长提供可能性，做好项目的储备工作是项目建设的底层基础。一是要督促项目表里尚未展开进程的项目尽快完成谋划，争取上级支持，加快前期工作。二是要继续谋划新项目，为缙云重大建设项目不断注入新的活力，为“十四五”期间的投资增长提供更多的发展空间。三是要围绕先进制造业基地、大花园核心区生态工业高地建设目标，加快构建两大万亩高能级工业产业平台，全力实施“地瓜经济”提能升级“一号开放工程”。加快构建主导产业的产业链供应链体系，重点培育机械装备、短途交通、智能家电、健康医疗等四大主导产业，靶向引育链主型企业，产业链上下游企业，推动产业链加快裂变、组链成群。对于《规划》中部分已明确取消的项目及时进行调出，增补一批进展顺利的项目来进行替

换，为五大百亿平台的投资缺口进行补充，如：新区初中新建项目可替换为新谋划的缙云县第二职业高中项目。通过在项目谋划上的综合考虑，提升缙云投资的后备力量，为缙云经济社会跨越式发展提供强大动能。

（二）加强对外招商引资

加强招商引资工作，与各部门积极配合，了解企业在缙云落地项目的顾虑，帮助协商解决其中的痛难点，让更多优秀的民营企业加入缙云。基于国家近段时间为支持民营经济发展而出台的各项意见与举措，支持民营经济的高质量发展势在必行，积极贯彻落实《中共中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》、《浙江省促进民营经济高质量发展若干措施》精神，进一步拓宽民间投资准入范围，强化政府项目推介与对接服务，加强重点发展领域的投资引导，为民间投资提供更多的优质投资标的，提升投资收益率。围绕基础设施、重点产业领域，向民营企业推介重大工程和补短板项目、重点产业链供应链项目、完全使用者付费的特许经营项目，为民间资本提供了解和参与重大项目的平台。着力创造好营商环境，努力打造让民营企业满意的最优营商环境之城，让缙云的民营企业突破瓶颈、再创辉煌。

（三）加快项目推进速度

助力前期推进，通过每年收集整理的全县重大前期项目表，每月对这些项目进行摸排，了解前期进度，对进度落后的项目及时进行督促，加快前期工作的展开；对于缺少资金而难以推进前期工作的项目，做好把关审核，对其中部分优质的项目给

予前期经费的支持。结合省市县长项目等省级计划，持续做好大型项目在缙云落地的前期工作，加强对各环节的监管力度。认真落实责任，加快缙云县棠溪水库工程、黄帝文化园等项目的前期进度，力争尽早开工建设。

加强建设力度，进一步开展项目施工计划编制，通过排编任务目标，以时间倒逼进度，促进各重点项目加快建设，确保丽水市缙云县大洋生态价值实现示范项目、缙云智慧农博城项目、缙云县市民发展中心项目的等一批项目能够如期完成计划投资。

（四）强化项目要素保障

坚持“谋项目必须谋要素”理念，切实加强项目要素保障，保证好项目建设资金与用地等要素，是项目能够持续高效施工的必要条件。

在资金的筹措上要扩宽现有渠道的资金规模并寻求新的渠道，一是科学的规划好每年的项目投资计划，项目谋划时便要计划好各项资金的来源，合理的使用每一笔预算资金，再通过县级预算的综合调控，优先支持重点领域内急需资金的项目，有效避免项目资金失衡现象的发生；二是要在上级政策中争取更多的资金支持，充分的解读政策文件，在申报中做好对业主单位的指导，使项目申报材料更贴合政策要求，力争拿到更多专项债券、中央资金、省公建等专项资金。三是引导好项目业主与金融机构的对接，深入研究公司债、企业债、ABO等模式，拓展项目融资渠道，解决项目推进中的资金困境。

在用地上按照“严控总量、盘活存量、用好增量、集约高

效”原则，积极开展盘活存量建设用地、城乡低效用地再开发及争取新增建设用地指标，为项目供地创造条件。一方面要紧紧围绕领导的要求，做好工业用地的增补工作，让企业来缙便有地可用；另一方面各部门各线口积极申报省级计划，围绕交通、能源、水利等基础设施项目，做好谋划和对接，争取更多省留建设用地指标。健全土地征收工作机制，保障群众的合法权益，确保在政策处理中做到群众满意，施工顺利。

（五）完善考核激励机制

根据县里每年的投资情况并结合省、市考核内容，灵活的制定每年的考核计划，通过考核引导优结构、促投资，把考核内容进行优化，删去部分效果不善的考核内容，细化考核中的具体条例，把千项万亿、省市县长项目等计划综合考虑到考核之中，加强对项目开工及入统的督促，对影响县里考核的滞后项目通过减分项来进行预警，落实奖惩措施，激发各单位谋项目、推项目的积极性，营造实干争先的工作氛围，推动我县投资工作不断攀高。

附件：缙云县重大建设项目“十四五”规划项目中期完成情况表

附件：

缙云县重大建设项目“十四五”规划项目表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设内容和规模 | 建设地点 | 建设性质 | 起止年限 | 规划总投资 | 十四五计划投资 | 责任单位 | 目前进展情况（ | 完成投资（截止6.30） | “十四五”期间完成投资 | 备注 |
|-----|--|--|------|------|-----------|----------|---------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|----|
| | 项目数：186个 | | | | | 15394244 | 6651506 | | | 3411903.01 | 2866913.48 | |
| 一 | 生态工业与发展平台 | | | | | 1715349 | 1285275 | | | 703578 | 669046 | |
| (一) | 先进智造 | | | | | 852986 | 629426 | | | 365089 | 336652 | |
| 1 | 肖特年产4万吨药用中性硼硅玻管生产线项目 | 规划建设用地面积167亩，建设标准厂房及配套设施，引进先进药用玻管生产线。 | 丽缙园区 | 续建 | 2019-2022 | 100000 | 50000 | 丽缙园管委会 经济商务局 | 主体工程完成100%，已竣工验收。 | 78437 | 50000 | |
| 2 | 浙江邦洁年产1.5万台智能垃圾分类投放箱和1.2万台智能垃圾袋自动发放机项目 | 项目购置激光切割机、焊接机器人、喷塑流水线、CNC加工中心、数控车床、多孔钻、全自动抛光流水线、全自动金属成型机、软件开发设备、机械手、智能自动供货系统、自动输送线、集中冷却系统、激光打印机、行车、注塑成型机等设备。 | 新碧街道 | 续建 | 2020-2022 | 9800 | 6000 | 经济开发区管委会 经济商务局 | 已投产 | 4488 | 4488 | |
| 3 | 科熊智能年产500万把智能锁系列生产线项目(一期) | 项目规划用地60亩，建设智能锁系列产品生产工厂，总建筑面积55740平方米。包括新建厂房、综合楼、配电房、门卫等设施；购置数控机床、金加工中心、喷塑、喷漆流水线、压铸机等国产生产设备。 | 丽缙园区 | 新建 | 2021-2022 | 12000 | 12000 | 丽缙园管委会 经济商务局 | 已投产 | 11414 | 11414 | |
| 4 | 誉鑫实业产品升级及工艺优化技术改造项目 | 总用地面积237.3亩，新建电炉车间、轧钢车间，固废处理中心，水处理，安全、环保配套设施等。 | 壶镇镇 | 新建 | 2021-2023 | 92000 | 92000 | 壶镇镇 经济商务局 | 主厂房钢构安装第二节施工 | 21769 | 21769 | |
| 5 | 肖特药品年产21亿支玻璃管制品自动生产线技改项目 | 肖特药品（浙江）包装有限公司二期技改项目，拟新建厂房建筑面积20000平方米，新增西林瓶生产线。 | 丽缙园区 | 新建 | 2021-2023 | 30000 | 30000 | 丽缙园管委会 经济商务局 | 已投产 | 11739 | 11739 | |
| 6 | 企鹅科技年产24万吨1250mm精密家电薄板及16万吨高频焊管项目 | 项目规划用地面积80亩，建设年产24万吨1250mm精密薄板（家电薄板15万吨、高端门面板9万吨）及16万吨高频焊管项目。项目达产后预计年产值20亿 | 丽缙园区 | 新建 | 2021-2023 | 39000 | 39000 | 丽缙园管委会 经济商务局 | 已投产 | 12703 | 12703 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|-------|----|-----------|-------|-------|-------------------|-------------------------------------|-------|-------|--|
| | | 元，税收3000万元。 | | | | | | | | | | |
| 7 | 欧凯车业年产60万台智能电动车生产线项目 | 规划用地70亩，建筑面积9万平方米，主要建设厂房、研发大楼、宿舍楼等，建设年产60万台电动滑板车生产线项目。项目达产后预计年产值5亿元，税收2500万元。 | 经济开发区 | 新建 | 2021-2023 | 28900 | 28900 | 经济开发区管委会 经济商务局 | 已投产 | 22980 | 22980 | |
| 8 | 浙江涛涛年产100万台智能电动车建设项目 | 项目选用先进、高效、实用、节能、可靠的先进生产工艺及设备，包括焊接机械手、真空热处理设备、数控激光设备、喷塑流水线、抛丸机、锂电池检测设备、电机测功机、电泳流水线(无磷化酸洗)、加工中心、数控车床、铝切割机、喷漆流水线、注塑机、包装流水线、废气收集设备、废水处理设备等国产生产和检测设备。 | 新碧街道 | 新建 | 2021-2023 | 23000 | 23000 | 经济开发区管委会 经济商务局 | 已投产 | 10741 | 10741 | |
| 9 | 浙江领创机电有限公司(一期筹)年产200万台智能锂电园林电动工具系列生产线项目 | 项目拟选址丽缙园，规划用地约50亩，计划总投资2.2亿元，其中固定资产投资2.002亿元。达产后预计销售收入可达4.2亿元，预计税收约1300万元。 | 丽缙园区 | 新建 | 2021-2023 | 22000 | 22000 | 丽缙园管委会 经济商务局 | 1#—4#厂房装饰阶段施工；宿舍楼办公楼装饰阶段施工；室外工程作业中。 | 9931 | 9931 | |
| 10 | 年产3.8万吨高端装备零部件铸件及精加工项目 | 本项目拟采用树脂砂铸造，粘土砂铸造工艺，覆膜砂铸造工艺。选用10吨节能钢壳中频炉、全自动树脂造型生产线、全自动粘土砂造型生产线、覆膜砂自动造型线、全自动砂处理生产线、机器人伺服转动物流系统、机器人打磨中心、悬吊式半自动浇铸生产线等先进生产设备及配套8000kVA变电设施。 | 壶镇镇 | 新建 | 2021-2023 | 23150 | 23150 | 壶镇镇 经济商务局 | 1#厂房钢结构墙面施工，电力设施安装中，新建金工车间6月基础开挖。 | 1757 | 1757 | |
| 11 | 奇磨科技年产170万台高端锂电工具及200万套智能配件生产线建设项目 | 拟用地面积50亩，项目新建厂房、综合楼、仓库、配电房、门卫等。 | 丽缙园区 | 新建 | 2021-2023 | 26308 | 26308 | 丽缙园管委会 经济商务局 | 已投产 | 10840 | 10840 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|-----------|----|---------------|-------|-------|---------------------------------|--|-------|-------|--|
| 12 | 浙江泓盛实业有限公司 年产20万套机械配件生 产线项目 | 购置数控轧辊槽加工组合机床、电火花数控线切割机床、高精度数控车床、卧式车床、金属带锯床、机械手、数控磨床、数控铣床、高频淬火机、液压机床、钻攻专机、加工中心、多工位自动钻攻机等国产设备，项目形成年产20万套机械配件的生产能力，实现销售收入3.8亿元，利税7600万元。 | 壶镇镇 | 新建 | 2021- 2023 | 20300 | 20300 | 壶镇镇 经济商务局 | 已投产 | 3528 | 3528 | |
| 13 | 浙江鑫远智能装备集团 有限公司年产10万台智 能农林高端装备暨智能 配套数字系统生产线项 目 | 公司拟整体搬迁至丽缙园，投资建设年产10万台智能农林高端装备项目，项目主要产品为林果园精准自动对靶喷药机、高效油茶采收机、除草机等。该项目计划总投资2.27亿元，其中固定资产投资2.03亿元，计划用地59亩。达产后预计实现产值4.76亿元，税收约2600万元。下一步拟上移动储备电源项目，项目全部完成后预计总产值可达10亿元，税收约4000万元。 | 丽缙园 区 | 新建 | 2021- 2023 | 23400 | 23400 | 丽缙园管委会 经济商务局 | 已投产 | 9627 | 9627 | |
| 14 | 战狼机械年产150万台 高端小四冲发动机生产 线项目 | 拟用地面积50亩，项目新建厂房、综合楼、仓库、配电房、门卫等。 | 丽缙园 区 | 新建 | 2021- 2023 | 22400 | 22400 | 丽缙园管委会 经济商务局 | 装饰装修阶段。 | 9773 | 9773 | |
| 15 | 浙江康毅机械科技有限 公司年产8000套高速精 密齿轮箱生产线项目（ 整体搬迁） | 企业计划整体搬迁。项目拟选址丽缙园，规划用地面积50亩，计划总投资1.68亿元。建设年产8000套高速精密齿轮箱生产线项目。达产后预计可实现产值4亿元，预计税收3200万元。 | 丽缙园 区 | 新建 | 2021- 2023 | 16800 | 16800 | 丽缙园管委会 经济商务局 | 1#厂房、2#厂房、 3#厂房、5#厂房、 办公楼、宿舍楼砌 砖阶段。 | 5210 | 5210 | |
| 16 | 英驰实业年产600万台 智能小家电项目 | 总用地面积100亩，其中一期用地50亩，项目新建厂房、综合楼、仓库、配电房、门卫等。 | 丽缙园 区 | 新建 | 2021- 2023 | 16722 | 16722 | 丽缙园管委会 经济商务局 | 已投产 | 12865 | 12865 | |
| 17 | 浙江金亚泰休闲用品有 限公司年产60万套蹦床 系列生产线项目 | 项目拟选址缙云经济开发区，规划用地40亩，计划总投资1.52亿元，建设年产60万套蹦床系列生产线项目。投产后预计年产值达6亿元，预计年税收达2000万元。 | 经济开 发区 | 新建 | 2021- 2023 | 15200 | 15200 | 经济开发区管委 会 投资促进中心 经济商务局 | 招商中 | / | / | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|------|----|-----------|-------|-------|-------------|------------------------------------|-------|-------|--|
| 18 | 浙江富原电电源有限公司（筹）年产2000万套高级充电器及电源线产品生产线项目 | 项目选址丽缙园，规划用地30亩，计划总投资约1.3亿元。新建生产车间、仓储、研发中心、综合楼、辅助用房等建筑面积约50000平方米。项目实施后，预计年实现销售收入5亿元，税金（含所得税）900万元。 | 丽缙园区 | 新建 | 2021-2023 | 13000 | 13000 | 丽缙园管委会经济商务局 | 1#厂房及宿舍楼装饰装修工程阶段；2#厂房及宿舍楼装饰装修工程阶段。 | 6825 | 6825 | |
| 19 | 浙江华烯电器有限公司年产60万台直流变频风扇、10万台循环空气净化器、200套精密模具项目 | 项目选址浙江丽缙园，规划用地面积40.086亩，计划固定资产投资1.2亿元，建设60万台直流变频风扇、10万台循环空气净化器、200套精密模具产品项目，致力打造国内及至世界最大的家电制造业基地。达产后预计年产值达2.5亿元，预计年税收达1500万元。 | 丽缙园区 | 新建 | 2021-2023 | 12000 | 12000 | 丽缙园管委会经济商务局 | 已投产 | 12102 | 12102 | |
| 20 | 凌鲨科技年产200万组新型高能锂动力电池暨配套终端智能产品生产线项目 | 拟用地面积40亩，项目新建厂房、综合楼、配电房、门卫等。 | 丽缙园区 | 新建 | 2021-2023 | 13480 | 13480 | 丽缙园管委会经济商务局 | 主体完成，准备验收。 | 7163 | 7163 | |
| 21 | 冉博电器年产100万台集成灶整体智能厨房电器生产项目 | 项目规划用地面积38亩，建设年产100万台集成灶整体智能厨房电器生产项目。项目达产后预计年产值3.5亿元，税收1500万元。 | 丽缙园区 | 新建 | 2021-2023 | 13650 | 13650 | 丽缙园管委会经济商务局 | 已投产 | 10706 | 10706 | |
| 22 | 骏卡年产60万件卡巴轮毂全自动生产线项目 | 项目规划用地面积24亩，建设年产60万件卡巴轮毂全自动生产线项目。项目达产后预计年产值3亿元，税收1500万元。 | 丽缙园区 | 新建 | 2021-2023 | 11400 | 11400 | 丽缙园管委会经济商务局 | 已投产 | 4349 | 4349 | |
| 23 | 浙江洲益年产1000万套厨电五金配件生产线项目 | 拟用地面积30亩，项目新建厂房、综合楼、仓库、配电房、门卫等。 | 丽缙园区 | 新建 | 2021-2023 | 10100 | 10100 | 丽缙园管委会经济商务局 | 已投产 | 5967 | 5967 | |
| 24 | 肖特药品包装（浙江）有限公司新增年产10亿支高端玻璃管制瓶自动生产线项目 | 本项目新增22条西林瓶生产线，16条安瓿生产线，并通过引进进口的产线，配套升级的全自动上管机、冷热端检测系统，形成年产10亿支的生产能力。 | 丽缙园区 | 新建 | 2021-2023 | 9107 | 9107 | 丽缙园管委会经济商务局 | 已投产 | 8309 | 8309 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------|---|-----|----|-----------|------|------|--------------|-----|------|------|--|
| 25 | 奕鼎年产2万吨工模具材料及制品生产线技改项目 | 公司收购浙江一胜特工模具股份有限公司3万吨工模具材料及制品产能和能耗，淘汰现有2台1.5吨中频炉，购置1台3T钢壳中频感应炉、LF精炼炉、VD精炼炉、真空脱气炉、电渣重熔炉、轧机、步进连续炉、天然气加热炉、电液锤、空气锤、操作机、台车式退火炉、带锯床、调直机、矫直机、液压机、精压平机、砂轮扒皮机、除尘设备、通过式抛丸清理机、脉冲滤筒除尘器、磨床、龙门铣、车床、剪板机、空压机、炉前检测设备、起重机、冷却循环水泵、冷却塔、废气处理设备、光谱仪、经相组织检测设备、万能试验机等国产设备，项目建设形成年产2万吨工模具材料及制品的生产能力，实现年销售收入40000万元，利税5600万元。 | 壶镇镇 | 新建 | 2021-2023 | 8325 | 8325 | 壶镇镇 经济商务局 | 已投产 | 4965 | 4965 | |
| 26 | 正达年产4万吨喷射成型工模具材料及制品项目 | 公司收购浙江一胜特股份有限公司5万吨工模具材料产能、能耗，利用现有2台1.5吨钢壳中频炉、1台3吨钢壳中频炉，购置变电所、谐波治理无功补偿设备、喷射成型设备、钢包精炼炉、真空脱气炉、电渣重熔炉、化渣炉、轧机、退火炉、起重机、水泵、冷却塔、废气处理设备、快锻锤、电液锤、空气锤、精锻机、四柱液压机、扒皮机、扒皮机除尘设备、天然气加热炉、中频加热炉、车床、铣床、磨床、带锯床、调直机、矫直机、剪板机、拉丝机、高压气淬炉、真空淬火炉、通过式抛丸清理机、除尘器、空气压缩机等设备。可形成年产4万吨喷射成型高性能工模具材料及制品生产能力，达产后年销售收入可达16亿元，利税总额3.2亿元。 | 壶镇镇 | 新建 | 2021-2023 | 9184 | 9184 | 壶镇镇 经济商务局 | 已投产 | 3901 | 3901 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|---|--------------|------|-----------|-------|-------|-----------------------------|---------------------------------|-------|-------|--|
| 27 | 第二混凝土搅拌场项目 | 建设混凝土生产区、办公楼、塌落度实验室及相关配套设施等。 | 新碧街道 五云街道 | 新建 | 2022-2025 | 46760 | 12000 | 县新型墙体材料和散装水泥发展中心 | 建筑固体废物综合利用项目 | / | / | |
| 28 | 苏宅矿地综合开发利用工程 | 该项目采矿权开采矿种为普通建筑石料矿（凝灰岩），其中矿区范围面积26.4万平方米，共设置31个拐点坐标，矿区范围外面积151980.5m ² ，涉及耕地、果园、林地、坟墓等，建设内容包括进场道路、设备购置、厂房建设等。 | 东方镇 | 新建 | 2022-2024 | 50000 | 50000 | 东方镇 自然资源局 | 前期规划中 | 40000 | 40000 | |
| 29 | 鼎昌工贸有限公司年产5万辆老年代步车、8万辆休闲车和50万辆平衡车项目 | 企业意向选址缙云经济开发区，规划用地面积40亩，容积率2.2。计划总投资1.5亿元，其中固定资产投资1.25亿元，投资建设年产5万辆老年代步车、8万辆休闲车和50万辆平衡车项目。达产后预计年产值达5亿元，预计税收达3000万元。 | 经济开发区 | 争取开工 | 2021-2023 | 15000 | | 丽缙园管委会 投资促进中心 经济商务局 | 招商中 | / | / | |
| 30 | 盼盼集团新风系统、智慧门、净水系统生产线项目 | 企业意向选址经济开发区或丽缙产业园，规划用地面积100亩，计划总投资5亿元，其中固定资产投资3亿元，投资建设新风系统、智慧门、净水系统生产线项目。达产后预计年产值10亿元，预计税收8000万元。 | 丽缙园区 | 争取开工 | 2021-2024 | 30000 | | 丽缙园管委会 投资促进中心 经济商务局 | 年产2.5万吨新能源汽车一体化压铸模架及2万吨精密模具材料项目 | 1000 | 1000 | |
| 31 | 浙江尚摩工贸有限公司年产150万套健康按摩器材项目 | 企业意向选址缙云经济开发区，规划用地面积60亩，容积率2.02。计划总投资3.6亿元，其中固定资产投资2.75亿元，投资建设年产150万套健康按摩器材项目。达产后预计年产值达10亿元，预计税收达5000万元。 | 经济开发区 | 争取开工 | 2021-2024 | 20000 | | 丽缙园管委会 投资促进中心 经济商务局 | 年产170万台高端锂电工具及200万套智能配件生产线建设项目 | 10000 | 10000 | |
| 32 | 浙江方园药业有限公司西红花生物医药项目 | 企业意向选址经济开发区或丽缙产业园，规划用地300亩工业用地。其中浙江方园药业有限公司用地150亩，其上下游配套企业用地150亩。项目规划建设生产以西红花为原材料的功能性饮料，美妆产品，健字号中药材饮片、含片，药字号胶囊等一系列终端产品生产线。正 | 丽缙园区 | 争取开工 | 2021-2025 | 30000 | | 经济开发区管委会 投资促进中心 经济商务局 | 年产5万吨抗菌医用器械及原材料生产线建设项目 | 2000 | 2000 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|---|------|------|-----------|--------|--------|-----------------------------|--|--------|--------|--|
| | | 常达产后5年内，预计年产值达25-30亿元。每年产生税收1.2亿元，亩均纳税强度约38万元/亩。 | | | | | | | | | | |
| 33 | 永源集团有限公司年产5万辆电动汽车和30万摩托车生产线项目 | 企业意向选址丽缙园，规划用地200亩，计划总投资15亿元。拟建设全自动电动汽车和摩托车生产线。达产后预计年产值60亿元，预计年税收2-3亿元。 | 丽缙园区 | 争取开工 | 2021-2025 | 20000 | | 经济开发区管委会 投资促进中心 经济商务局 | 年产600万台智能小家电项目实施中 | 10000 | 10000 | |
| 34 | “岭后萤石矿区”采选开发项目 | 建设1000t/d的现代化矿山，并按照节能、高效、环保、生产自动化的标准，建设一座配套的现代化选矿厂。 | 大源镇等 | 争取开工 | 2022-2024 | 20000 | | 大源镇 自然资源与规划局 | 前期规划中 | / | / | |
| (二) | 产业平台 | | | | | 780879 | 578549 | | | 305127 | 303216 | |
| 35 | 网营物联（缙云）智慧供应链产业园项目 | 项目主要分二期实施，打造机械、家用电器、休闲等行业五金配件制造基地，依托企业自身的专业链管理，整合金属制品制造等行业资源，开发运营综合仓购、场景零售及电商采购中心等新型业态，构建金属制品制造等行业的智能供应链一体化运营平台。 | 新碧街道 | 续建 | 2020-2022 | 64200 | 30000 | 经济开发区管委会 经济商务局 | 已投产 | 14911 | 14000 | |
| 36 | 缙云经济开发区东拓区块二期（红狮区块）综合开发项目 | 1. 开发区小微园二期，用地面积约100亩，建设内容包括高标准厂房、公共办公区、研发楼、生活附属设施、室外场地、地下管网、场地平整等； 2. 区块场地平整，总用地面积约1000亩，建设内容包括边坡、排水系统、场地平整等； 3. 配套市政道路路网工程以及配套地下管网。 | 新碧街道 | 续建 | 2020-2023 | 60000 | 50000 | 经济开发区管委会 | 小微园装饰完工；小微园配套完成20%；场平施工完成80%；市政道路完成45%，巧溪改造完成75%，边坡完成60% | 48600 | 48000 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|---|------|----|-----------|---------|--------|---------------------------|---|-------|-------|--|
| 37 | 中德制造·曼斯特小镇项目（丽缙园万亩千亿产业招引扩容工程） | 一期规划面积6.5平方公里，总体规划面积6.5平方公里，实施园区整合和园区扩容，丽缙园与壶镇工业功能区整合，实现近期扩容3000亩，中远期建成万亩产业承接平台及相关基础设施和产业招引项目谋划。重点规划建设“一核一路一块一区”一核：综合服务核心区。一路：开发建设安居西路两沿，打造标志性入口。一块：完善教育配套区块，建设双语小学、幼儿园。一区：南北翼现有产业集聚区，推动传统产业转型升级，集聚医疗健康、智能家居、高端装备等优势产业。 | 丽缙园区 | 续建 | 2020-2035 | 6840000 | 600000 | 丽缙园管委会 投资促进中心 经济商务局 | 部分子项目-教工西路、特色产业园工程、中德产业园蓝领公寓，中德（缙云）创业园工程相继实施中；部分子项目正在谋划中 | 6400 | 6000 | |
| 38 | 中德产业园蓝领公寓项目 | 项目总用地17亩，建筑面积约2万平方米。 | 丽缙园区 | 新建 | 2021-2023 | 55000 | 55000 | 丽缙园管委会 | 主体部分基本完工，装饰装修、配套设施建设等 | 40000 | 40000 | |
| 39 | 壶镇特色智造产业园项目 | 建设行业通用厂房、管理用房、仓储等园区社区化用房及配套设施，运用BIM技术应用工业样板产业园。 | 壶镇镇 | 新建 | 2021-2023 | 35000 | 35000 | 缙云县工业投资有限公司 | 地块一：1#厂房二层墙体砌筑。2#厂房一层墙体砌筑。3#厂房五层墙体砌筑。 地块二：1#二层砖墙砌筑、2#一层砖墙砌筑，3#厂房二层墙体砌筑。配套用房一层墙体砌筑。 | 13510 | 13510 | |
| 40 | 丽缙园邻里中心项目 | 建设幼儿园、社区服务中心以及道路、绿化等，占地面积约35亩。 | 丽缙园区 | 新建 | 2021-2023 | 10000 | 10000 | 丽缙园管委会 | 丽缙幼儿园部分已建设完成，社区服务中心等建设归属于中德创业园项目统一建设 | 2398 | 2398 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------|--|------|----|-----------|--------|--------|-------------|---|-------|-------|
| 41 | 中德（缙云）创业园工程 | 新建人才公寓、蓝领公寓、会展中心、智创园和附属市政设施等，项目用地面积约为70000平方米，总建筑面积约127500平方米，其中地上建筑面积约100000平方米，地下建筑面积约27500平方米。主要建设内容包括建筑工程，室外附属工程及市政配套道路工程。 | 丽缙园区 | 新建 | 2021-2026 | 66549 | 66549 | 丽缙园管委会 | 会展中心：钢结构1榀主桁架完成90%，第二榀主桁架完成40%。 人才公寓：1#楼炮楼及女儿墙完成90%；4#楼炮楼及女儿墙完成90%；3#楼炮楼及女儿墙完成；2#楼屋面梁、板、梯完成90%。 二次结构：1#楼10层墙体砌筑完成；2#楼2-3层墙体砌筑完成；3#楼1层、7~8层墙体砌筑完成；4#楼9层墙体砌筑完成。 | 22600 | 22600 |
| 42 | 中德（缙云）绿色生态产业孵化园工程（一、二期） | 项目区规划标准厂房面积105亩，建设内容包括场平、道路、边坡治理、绿化、水系整治等配套工程。 | 丽缙园区 | 新建 | 2021-2025 | 100000 | 100000 | 丽缙园管委会 | 中德一期场地平整累计完成挖方561.8万方，填方421.1万方，完成场地平整900余亩，市政道路已完成新兴路、宅塘路、苍岭路、杭川路、教工西路等可实施道路主体及配套设施建设，累计完成路网建设4400米，标准厂房组织完成竣工验收；中德二期验收扫尾阶段 | 39000 | 39000 |
| 43 | 缙云文化用品创意产业园项目 | 建设行业通用厂房、管理用房、仓储等园区社区化配套用房，建成加工、展示、销售一体化专项小微园。 | 新建镇 | 新建 | 2021-2025 | 30000 | 30000 | 缙云县工业投资有限公司 | 1、地下室顶板混凝土浇筑完成80%。 2、1#，8#厂房3层浇筑施工，7#厂房2层浇筑施工，9#厂房4层板浇筑施工。 3、地下室外防水施工，准备回填土 | 5500 | 5500 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------|--|--------|------|-----------|---------|--------|--|---|--------|--------|--|
| | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 缙云县氢健康产业园项目 | 项目拟总建设用地238.4亩，一期建设用地106.9亩，二期建设用地131.5亩，拟建研发中心、行业检测中心、标准化研究院、综合市场（包括展示、体验、电商销售中心等），标准化厂房。 | 新碧街道 | 新建 | 2021-2026 | 70000 | 50000 | 缙云县工业投资有限公司 | 项目已取消 | / | / | |
| 45 | 缙云县电镀产业园建设项目 | 拟在东方镇岩腰区块规划建设电镀产业园，用地面积为50亩，以分类排污、集中治理、集中管理的方式集聚发展电镀行业，推动我县剩余6家电镀企业整合提升入园发展。 | 东方镇 | 新建 | 2022-2023 | 20000 | 20000 | 经济商务局 东方镇 环保分局 自然资源和规划局 丽缙园管委会 | 前期谋划中 | / | / | |
| 46 | 中德产业园综合体项目 | 建设中德产业综合体，承接会展、研发中心等功能，建成占地超207亩，总建筑面积16.56万方。 | 丽缙园区 | 新建 | 2022-2025 | 82000 | 82000 | 丽缙园管委会 | 前期谋划中 | / | / | |
| 47 | 丽缙智慧园区项目 | 建设智慧交通、智慧城管、数据中心、信息平台等。 | 丽缙园区 | 新建 | 2022-2025 | 5000 | 5000 | 丽缙园管委会 | 前期部署工作 | / | / | |
| 48 | 经济开发区万亩千亿产业招引扩容工程 | 整合新碧及周边新建镇洋山区块、宅基区块，五云街道雅施地块等土地资源，做大产业平台，实现经济开发区近期扩容4000亩，中远期建成万亩产业承接平台，及相关基础设施和产业招引项目谋划。 | 相关乡镇街道 | 新建 | 2022-2028 | 1000000 | 200000 | 经济开发区管委会 投资促进中心 经济商务局 | 子项目缙云县文娱人才科创大楼项目、经济开发区科创中心项目、新碧消防救援站项目、建筑固体废物综合利用项目等项目相继实施中 | 100000 | 100000 | |
| 49 | 缙云建筑业集聚产业园项目 | 项目规划用地500亩，打造建筑业总部经济，建立建筑物部件模块化工业生产基地，引导具备承包资质的建筑企业入园落户，提供与经营相关的配套设施支持。 | 待定 | 争取开工 | 2022-2025 | 50000 | 20000 | 建设局 | 即缙云县智慧建筑产业园项目，已完成土地出让 | 0 | 0 | |
| 50 | 缙云冷链物流集散中心项目 | 项目拟用地约100亩，拟建设交易大厅、信息中心、化验室、仓储物流区、特色农产品商铺等为一体的规模化、现代化的 | 待定 | 争取开工 | 2022-2026 | 30000 | 10000 | 投资促进中心 | 完成土石方开挖182900立方米，其中土石方场内运输156900立方米，石 | 3208 | 3208 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|--|--------|------|-----------|-------|-------|-------------|--|----------------|-------|--|--|
| | | 果蔬批发市场，打造为浙中地区特色农产品批发中心。 | | | | | | | | 方装车外运32000立方米。 | | | |
| 51 | 开发区商贸综合体项目 | 项目总用地约15亩，建设内容包括酒店、商场、电影院、超市等，总建筑面积约25000平方米。 | 新碧街道 | 争取开工 | 2022-2026 | 25130 | 15000 | 经济开发区管委会 | 即缙云县文娱人才科创大楼项目，项目招投标中 | / | / | | |
| 52 | 缙云汽车城项目 | 项目拟用地约200亩，规划建设汽车展厅、4S店、二手车交易市场等。 | 相关乡镇街道 | 争取开工 | 2024-2026 | 50000 | 0 | 投资促进中心 | 前期谋划中 | / | / | | |
| 53 | 经济开发区三都区块（一期）场地平整及市政道路路网配套工程 | 项目总用地约850亩，建设内容包括土石方平整，市政道路路网工程以及配套地下管网。 | 新碧街道 | 争取开工 | 2024-2028 | 28000 | 0 | 经济开发区管委会 | 场地平整，市政道路施工 | 9000 | 9000 | | |
| (三) | 科创平台 | | | | | 81484 | 77300 | | | 33362 | 29178 | | |
| 54 | 科技创业中心工程 | 本项目总用地面积约27980平方米，总建筑面积约58404平方米，拟在区块内新建孵化中心，科研中心。 | 丽缙园区 | 续建 | 2020-2022 | 24184 | 20000 | 丽缙园管委会 | 竣工验收阶段 | 24184 | 20000 | | |
| 55 | 缙云经济开发区科创中心（新城科创中心） | 建设经济开发区配套研发中心、职工公寓、展示销售中心等用房及配套设施。 | 新碧街道 | 新建 | 2024-2025 | 17300 | 17300 | 缙云县工业投资有限公司 | 1、1#厂房：一层二次结构施工，二层砌体施工。 2、2#厂房：四层砌体施工。 3、3#厂房：一层砌体施工。 4、5#厂房：三层砌体施工，屋顶栏板施工。 5、6#厂房：一层砌体施工。 6、7#厂房：一层砌体施工，消防水管安装。 7、9#办公及配套用房：混凝土养护，一层砌体施工，十层支模架、模板拆除，十四层模板施工，十四层钢筋施工。 8、10#厂房：一层砌体施工。 9、11#厂房：楼层 | 9178 | 9178 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|---|----------|----|-----------|----------------|---------------|---------------------|--|--------|--------|--|
| | | | | | | | | | 清理。 10、地下室：砌体施工。 | | | |
| 56 | 域外科创飞地项目（上海、杭州、深圳飞地） | 依托上海轻健康设备研发基地、杭州缙云生态工业海创园基地、深圳智能家居研发基地，建设人才服务站、氢健康研发中心、创业工业孵化器、模具中心、结构快速验证中心、流体力学（温场）研究中心等。 | 上海、杭州、深圳 | 新建 | 2021-2025 | 40000 | 40000 | 科技局 | 项目已取消 | / | / | |
| 二 | 全域旅游与乡村振兴 | | | | | 2684510 | 908760 | | | 228243 | 220632 | |
| (一) | 全域旅游 | | | | | 2428560 | 693560 | | | 64947 | 61947 | |
| 57 | 石头城文化主题酒店项目 | 建筑面积26535平方米，建设内容为客房、餐饮、康乐、健康中心等，以缙云石材建筑文脉为特征，打造与仙都风景区相配套的，以石头文化为主题的休闲度假酒店。 | 五云街道 | 续建 | 2019-2022 | 10500 | 4500 | 缙云仙峰旅游开发公司 | 主体工程已完成 | 6500 | 4500 | |
| 58 | 缙云县香榧森林公园建设项目 | 建设香榧特色园3000亩，育苗基地500亩，加工厂、展示厅及香榧森林公园高端精品民宿、大姥山骨节系列修养养生项目。 | 七里乡 | 续建 | 2020-2023 | 5500 | 4500 | 林业局 七里乡 文广旅体局 | 已建设香榧特色园3000亩，育苗基地500亩，。完成研发楼要完成精装修并投入使用，酒店主体结项。 | 5000 | 4500 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------|--|--------|----|-----------|-------|-------|--|--|-------|-------|--|
| 59 | 大佑山农旅开发项目 | 建设1200米观光索道、田园人家（民宿）、云天农场、康养中心、作坊区、乡村集市、游客中心、道路硬化、游步道、摩天轮（大佑之眼）。 | 舒洪镇 | 续建 | 2020-2025 | 16560 | 14560 | 舒洪镇 农业农村局 文广旅体局 | 田园人家完成施工，食育堂施工，亲子乐园服务用房施工，缆车上站基本完成施工，游客中心施工。 | 11500 | 11000 | |
| 60 | “增花添彩”—花开缙云工程 | 在城市景观小品、绿化带、城镇交通沿线等地种植长花期、多色彩的花卉和林木，提高彩化植物覆盖率，构筑色彩斑斓的森林景观点和赏花点。建设浪漫花海、花园大道、城市彩屏、花园绿道、鲜花口袋公园、花园民宿、花园乡村、花园庭院等。 | 缙云全域 | 新建 | 2021-2023 | 15000 | 15000 | 发改局 建设局 交通局 农业农村局 林业局 妇联 壶镇镇 新碧街道 相关乡镇街道 街道 | 花开缙云之小院光景庭院场地建设工程(已完工)；缙云县城区通透栏杆垂直绿化景观改造提升工程；鼎湖桥桥上立体绿化（已完工）；旭山路与独峰路交叉口绿地提升改造工程；县城高铁西站至仙都西入口沿线整治提升工程（已完工）；县城船埠头转盘景观改造提升工程（已完工）；蓬莱花苑鲜花口袋公园改造提升工程（已完工）；公安北侧鲜花口袋公园改造提升工程（已完工）；东门公园改造项目（已开工建设），其它乡镇及社会投资项目有序推进中 | 12000 | 12000 | |
| 61 | 户九三秋民宿项目 | 项目总规划面积8300m ² ，其中项目建设用地3226m ² ，总建筑面积共4209m ² ，客房数为15间。建设内容包红叶山房（接待+会议）、景观餐厅、景观客房、枫林艺术书屋共计5幢建筑，以及停车场、游泳池等附属配套设施。 | 七里乡 | 新建 | 2021-2024 | 5000 | 5000 | 七里乡 文广旅体局 | 项目前期谋划中 | / | / | |
| 62 | 缙云全域环链绿道网络建设工程 | 包括绿道、驿站、节点、亮化等建设内容，连接县域内主要城区、景区、村庄及河道防洪堤，建设绿道网络闭环。 | 相关乡镇街道 | 新建 | 2021-2025 | 30000 | 30000 | 建设局 相关乡镇街道 街道 | 各乡镇街道有序推进中 | 15000 | 15000 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------|--|------|----|-----------|---------|--------|----------------|--|-------|-------|--|
| 63 | 仙都千鸚花鸟园项目 | 项目规划用地170亩，其中建设用地约32亩，租用土地138亩，建筑总面积约5000平方米，以鸚鹉饲养、观赏、研究、繁育为主题，打造鸚鹉生态博览乐园。 | 仙都街道 | 新建 | 2021-2025 | 10000 | 10000 | 仙都管委会文广旅体局 | 基本完工 | 10000 | 10000 | |
| 64 | 羊上航空运动康养中心项目 | 建设特色旅游度假区、飞行运动体验区、集训赛事俱乐部、农业花海观光区、主题民宿区等功能区及直升机停机坪、动力三角翼起飞场、热气球表演、高档房车营地、滑翔伞飞行场、飞行俱乐部村落等配套设施场馆。 | 壶镇镇 | 新建 | 2021-2026 | 100000 | 50000 | 壶镇镇文广旅体局投资促进中心 | 地上一层主体施工 | 1000 | 1000 | |
| 65 | 仙都石窟开发项目 | 该项目选址在仙都景区游客服务中心北侧区块，拟用地100亩，项目定位为主题型、度假型、目的地式的特色主题酒店，按五星级标准建设。（该项目在仙都景区白马弄区块，建设内容岩宕餐厅、住宿等。投资改成8000万） | 仙都街道 | 新建 | 2022-2024 | 20000 | 20000 | 仙都管委会 | 7号岩宕完成排险加固设计，准备招投标阶段。2、3号岩宕排险加固设计中。 | 3161 | 3161 | |
| 66 | 仙都景区夜游夜娱开发建设项目 | 1.对轩辕街外立面美化、改造；景观绿化及配套设施改造等。2.在鼎湖峰、轩辕街、板堰村等地建设夜景氛围布置、灯光秀、表演、小吃一条街等夜游项目开发建设。3.在鼎湖村后田区块配套基础设施：用地约6.83亩，建设内容包括临时商铺、停车场、道路、管网、土石方、照明设施、休憩设施及绿化等。 | 仙都街道 | 新建 | 2022-2024 | 10000 | 10000 | 仙都旅游文化产业公司 | 1.在轩辕街等重要节点建设夜景氛围已经完工。3.在鼎湖村后田区块配套基础设施（停车场）设计中 | 286 | 286 | |
| 67 | 铁城影视拍景地配套设施建设项目 | 按照影视拍景地相关标准，在铁城景区、芙蓉峡景区建设相关配套基础设施。 | 仙都街道 | 新建 | 2022-2025 | 10000 | 10000 | 仙都旅游文化产业公司 | 仙都影视博物馆修缮准备招投标，相关基础设施在维护施工。田园综合体艺术赋能在规划和实施。 | / | / | |
| 68 | 缙云黄帝康养特色旅游度假区项目 | 项目区规划面积3.73平方公里，建设具有独特韵味的、文旅与康养融合的特色小镇，按照缙云未来不夜城、黄帝天寿养生谷、与好溪“风情走廊”三 | 五云街道 | 新建 | 2022-2030 | 1000000 | 500000 | 富缙开发公司 | 黄帝文化园前期推进中 | / | / | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------|--|--------|------|-----------|--------|-------|------------|-----------------------------|-----|-----|--|
| | | 大主题规划实施。 | | | | | | | | | | |
| 69 | 缙云县大仙都景区扩容提质项目 | 实施仙都、黄龙、大洋、岩门四个景区，以及狮子岩、石门、唐葛岭、大岩洞、小仙都5个飞地景点提升工程，充实仙都景区内容，推动仙都景区扩容提质。 | 相关乡镇街道 | 新建 | 2023-2028 | 100000 | 20000 | 仙都管委会文广旅体局 | 旅游资源调查，深化苍龙峡区块扩容开发 | / | / | |
| 70 | 仙都景区至铁城通景公路及沿线综合开发项目 | 建设从板壁岩一岩主头一仙岩隧道南隧道口一十二弄一仙景弄一铁城的通景公路，同时开发建设沿线区块的养生、养老项目。 | 仙都街道 | 争取开工 | 2022-2024 | 100000 | | 仙都旅游文化产业公司 | 规划调整中 | / | / | |
| 71 | 大洋镇医养综合体项目 | 设计“颐、为、乐、学”四大主题，设置文化学习区、餐饮服务区、休闲娱乐区、健康医疗区、运动健身区、商业服务区合作机构平台。 | 大洋镇 | 争取开工 | 2022-2025 | 40000 | | 大洋镇 | 项目已纳入丽水市缙云县大洋生态价值实现示范项目整体实施 | / | / | |
| 72 | 周扎村红色实训及军事主题影视拍摄基地项目 | 计划建设集红色实训、爱国主义教育、旅游观光、影视拍摄一体的综合影视基地。 | 双溪口乡 | 争取开工 | 2022-2025 | 16000 | | 双溪口乡 | 子项目周扎村农博园建设项目，实施中 | 500 | 500 | |
| 73 | 前路乡温泉度假休闲中心项目 | 拟在前路梅树祆周边开发温泉项目，拟建设内天包括游客接待中心、温泉度假酒店、露天浴场、温泉理疗中心、水上娱乐、温泉会所、地方特色民居会所、室内温泉池、污水处理设施、大型停车场等。 | 前路乡 | 争取开工 | 2022-2027 | 100000 | | 文广旅体局前路乡 | 前期谋划，招商引资中 | / | / | |
| 74 | 方溪清泉高端休闲养生园 | 对清泉山庄进行改造提升，并建设飞瀑广场、SPA度假酒店、度假公寓等。建设用地约40亩。 | 方溪乡 | 争取开工 | 2023-2026 | 10000 | | 方溪乡 | 前期谋划，招商引资中 | / | / | |
| 75 | 方溪北斗七星古村落开发项目 | 植入高端民宿，打造七大主题古村落。建设入口牌楼、游客中心、九玄摘星台、北斗七星宫、农耕园、停车场、观光车驿站，拓宽通过道路，修复古道等。建设用地约55亩。 | 方溪乡 | 争取开工 | 2023-2027 | 30000 | | 方溪乡 | 前期谋划，招商引资中 | / | / | |
| 76 | 仙都啤酒厂搬迁及啤酒小镇建设工程 | 新建仙都啤酒厂，主要内容包括原料预处理楼、原料立仓、糖化大楼、发酵车间、过滤及酵母培养车间、包装车间、成 | 待定 | 争取开工 | 2024-2027 | 100000 | | 经济商务局 | 前期谋划中 | / | / | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------|---|------|------|-----------|--------|-------|-----------------|--|-------|-------|-------------|
| | | 品仓库及办公住宿设施。配套设施工业观光旅游设施。 | | | | | | | | | | |
| 77 | 大洋山国家级旅游度假区项目 | 项目规划国家级旅游度假区核心区范围约8平方公里，重点开发高山度假旅、水域休闲、山地运动、滑雪滑草、乡村休闲等旅游项目。 | 大洋镇 | 争取开工 | 2024-2035 | 600000 | | 文广旅体局 大洋镇 | 前期谋划中 | / | / | |
| 78 | 望湖山庄项目 | 该项目选址在仙都风景区板堰大桥桥西山岙、板堰村隔溪岙，拟用地 200 亩，估算投资为 5 亿元，项目定位为以养生养老为特色的主题酒店。 | 仙都街道 | 争取开工 | 2025-2028 | 50000 | | 仙都街道 | 黄帝文化园 | / | / | 黄帝文化园20亿总投资 |
| 79 | 开发区江滨酒店项目 | 项目用地约50亩，规划容积率2.0，建筑密度45%，总建筑面积约40000平方米，建设内容包括高端酒店、配套商场等。 | 新碧街道 | 争取开工 | 2025-2028 | 50000 | | 经济开发区管委会 | 前期谋划中 | / | / | |
| (二) | 农业 | | | | | 69950 | 44200 | | | 40485 | 38685 | |
| 80 | 缙云凯阳标准化养猪场建设项目 | 新建管理用房仓库700m ² ，生产设施（猪舍）8000m ² ，附属设施用地700m ² 。达到存栏猪1万头，年出栏猪1.6万头。 | 舒洪镇 | 续建 | 2020-2022 | 5200 | 4200 | 畜牧兽医发展中心 舒洪镇 | 已完结 | 5200 | 4200 | |
| 81 | 大央泐标准化规模养猪场项目 | 项目占地1100亩，建设标准化规模猪场。在2020年建成的出栏3.6万头养殖场基础上续建养殖栏舍、场区道路、附属设施、场区绿化建设等建设内容。 | 大洋镇 | 续建 | 2020-2025 | 34750 | 10000 | 畜牧兽医发展中心 大洋镇 | 一期已完结 | 8800 | 8000 | 一期完工，后续待实施 |
| 82 | 缙云县农产品加工小微园项目 | 项目总用地面积100亩，一期建设用地50亩，行业通用厂房、管理用房、仓储等园区社区化用房及市政配套设施，建成加工、展示、销售一体化专项小微园，剩余50亩为招商引资预定制企业留空间。 | 舒洪镇 | 新建 | 2021-2023 | 15000 | 15000 | 缙云县工业投资有限公司 | 1) 继续1#、4#、6#、8#楼外墙涂料粉刷 2) 继续配套服务中心：幕墙施工、水电安装 | 11185 | 11185 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------|---|------|----|-----------|-------|-------|-------|--|-------|-------|--|
| 83 | 新碧街道农贸市场改造提升及家禽屠宰场建设工程 | <p>1. 浙南麻鸭市场及家禽屠宰场：项目用地40亩，建筑面积15700平方米，其中交易市场13000平方米，屠宰场2700平方米，新建机械化鸡鸭混合屠宰线一条；</p> <p>2. 下小溪农贸市场改造提升工程：改造提升下小溪农贸市场，包括标准菜市场、周边道路等；</p> <p>3. 农贸市场配置检测检验设备：黄碧街农贸市场检测室装修，购置检测设备，管理制度上墙。</p> | 新碧街道 | 新建 | 2022-2023 | 5000 | 5000 | 市场监管局 | <p>1. 浙南麻鸭市场及家禽屠宰场：未能解决用地问题后项目未立项；</p> <p>2、下小溪农贸市场已完成改造提升；</p> <p>3、缙云县新碧综合贸易市场已配置检测检验设备。</p> | 3000 | 3000 | |
| 84 | 缙云县茶产业提升项目 | 建设缙云茶叶交易市场、茶青市场，茶园基础设施和茶叶加工能力提升、茶旅融合建设、缙云黄茶品牌推广宣传和茶园数字化建设等。 | 待定 | 新建 | 2022-2025 | 10000 | 10000 | 农业农村局 | 完成茶园基地道路硬化13000米（45700m ² ）、操作道1000米、排水沟2100米、游步道长1200米。不断改善茶园基础设施，推进茶旅融合；建成标准化加工厂10家、茶叶自动化加工流水线15条。通过SC认证3家，年增产能300吨，提高茶叶生产加工的清洁化、连续化水平；建成缙云茶叶交易市场11000平方米，市场交易商铺、集散交易区3300平方米；缙云县农产品加工小微园建设项目已完成90%；建成7个数字茶园，对茶园种植环境、智能防霜、虫情测报、生产管理监控等各个环节进行全程监管；举办2023年缙云黄茶文化节、参加2023第 | 12300 | 12300 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|--|--------|----|-----------|--------|--------|-----------------|---|--------|--------|--|
| | | | | | | | | | 五届中国国际茶叶博览会展示展销，推进缙云黄茶的标准化建设，已完成制订《缙云黄茶(绿茶)》T/CTSS 62-2023、《缙云黄茶(绿茶)加工技术规程》T/CTSS 63-2023团体标准，提升缙云黄茶品牌知名度，在中国茶叶区域公用品牌价值评估中，2023年品牌价值为5.68亿元人民币。 | | | |
| (三) | 美丽乡村和乡村振兴 | | | | | 186000 | 171000 | | | 122811 | 120000 | |
| 85 | “大搬快聚、富民安居”工程 | 主要包括新碧街道、丽缙园、舒洪镇等区域，建设住宅建筑、地下设施、室外道路、停车场及相关绿化、给排水、消防设施等，按规定配建幼儿园等教育资源。 | 相关乡镇街道 | 续建 | 2020-2025 | 120000 | 120000 | 大搬快聚指挥部 | 新欣小区：楼地面工程，外墙真石漆，室外管道工程、水电消防工程等工程施工；舒欣小区二期：77#、78#、79#主体施工；壶欣小区：室内水、电、消防、暖通安装；电梯安装；地下室地坪、挡土墙、围墙等施工 | 102811 | 100000 | |
| 86 | 美丽城镇项目 | 对仙都街道、新建镇、东渡镇、东方镇、双溪口乡、胡源乡等镇区范围内的两道、两网、两场所、四体系进行改造提升 | 相关乡镇街道 | 新建 | 2021-2025 | 20000 | 20000 | 建设局 相关乡镇街道街道 | 项目顺利推进中 | 10000 | 10000 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|--|--------|----|-----------|---------|---------|------------------|--|---------|---------|--|
| | | ，开展美丽城镇创建。 | | | | | | | | | | |
| 87 | 美丽乡村建设项目 | 创建美丽乡村精品村、示范村，历史古村落保护等，打造美丽乡村风景线。 | 缙云全域 | 新建 | 2021-2025 | 20000 | 20000 | 农业农村局 | 2021年美丽乡村精品村、示范村、美丽风景线已完成建设。2022年美丽乡村精品村、示范村、美丽风景线已完成建设预计今年9月完成建设。已完成第七批、第八批历史古村落保护与利用工作（夏家畈村、前路村等20个村）。 | 10000 | 10000 | |
| 88 | 胡源乡乡村振兴产业园项目 | 新建乡村振兴产业园占地3770平方米，总建筑面积17930平方米，包括地下停车场、农产品交易区及农民公寓。 | 胡源乡 | 新建 | 2022-2024 | 6000 | 6000 | 胡源乡大搬快聚指挥部 | 争取专项债项目 | / | / | |
| 89 | 黄碧街村商贸广场项目 | 项目总用地约109亩，总建筑面积约123440平方米，项目建设内容包括安置房，电子商务、人力资源中心、农贸市场、物流中心、露天市场、文化礼堂及相关配套等。 | 新碧街道 | 新建 | 2024-2028 | 20000 | 5000 | 经济开发区管委会 | 前期谋划中 | / | / | |
| 三 | 城镇建设与公共服务改善 | | | | | 4041228 | 2388328 | | | 1130203 | 1048543 | |
| (一) | 中心城区和小城市建设 | | | | | 3325650 | 2139050 | | | 1013938 | 935638 | |
| 90 | 缙云抽水蓄能异地安置小区及市政配套设施建设项目 | 1. 雅村安置点：总用地面积90088m ² ，总建筑面积260050m ² ，包括公寓式安置房、管理及配套用房和沿街商业房组成。 2. 小仙都安置点：公寓安置建筑面积约为8000m ² 。 3. 雅居路：位于东渡镇雅村，总用地面积为23997m ² ，道路设计长790米，宽24米。 | 大洋镇方溪乡 | 续建 | 2018-2022 | 100000 | 50000 | 缙云抽蓄电站项目建设指挥部发改局 | 已完工 | 100000 | 50000 | |
| 91 | 滨江城市休闲服务中心项目 | 总用地面积164975平方米，总建筑面积452448平方米，新建五星级酒店、商业综合体、高端办公楼及高档住宅小区。 | 五云街道 | 续建 | 2020-2023 | 465000 | 465000 | 建设局 | 住宅准备交付，酒店、广场内部装修 | 427800 | 400000 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------|---|------|----|-----------|-------|-------|----------|---|------|------|--|
| 92 | 双潭水厂二期扩建及配套供水管网工程 | 建设反应池、沉淀池和清水池、V型滤池、配水井以及配置相关管线和设备，水厂设计供水规模增5万吨/天。配套供水管网主要是双潭水厂至新碧供水管，管径DN1000约、长度5500米，管径DN800、长度约2500米以及相关管网附属等；双潭水厂至舒洪供水管，管径DN600、长度约2000米，管径DN500、长度约2000米及相关管网附属等。 | 五云街道 | 续建 | 2020-2023 | 8300 | 8300 | 建设局 | 水厂二期扩建已于2022年3月完工；配套管网舒洪方向已于2023年8月30日完工；配套管网新碧方向已完成EPC招标，计划11月进场施工，预计2024年12月完工。 | 6500 | 6500 | |
| 93 | 开发区市政道路及配套设施建设工程 | 1、平黄公路新碧段综合整治工程：路线全长约2.3公里，建设内容包括路面修复、平交口改造、排水沟修建、地下管线等； 2、经济开发区新华西路二期道路工程：道路长580米，宽36米，建设内容包括道路、绿化、地下综合线、照明、标志标线等； 3、经济开发区外孙大桥建设工程：桥梁长170米，宽36米，建设内容包括桥梁基础、墩台、上部结构、附属设施等； 4、开发区标志标线工程（三期）：建设内容包括新华东路、碧进路、碧富路、新中路、新元路、碧园路等市政道路标志标线； 5、开发区公共停车场建设工程：新建公共停车场1处，面积约500平方，建设内容包括场地硬化、停车位、绿化、标志标线等； 6、开发区运输服务站建设工程（山前）：驾驶员休息室、停车场、候车亭等。 | 新碧街道 | 续建 | 2020-2024 | 15000 | 10000 | 经济开发区管委会 | 平黄公路已完工，标志标线工程已完工，公共停车场在建 | 2000 | 1500 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------|---|------|----|-----------|--------|--------|--------------------------|--|-------|-------|-----------|
| 94 | 老城片区老旧小区综合改造提升及历史建筑保护工程 | 包括老电影院区块改造，老缙云中学地块开发，溪滨南路、溪滨北路综合改造与外立面提升，大桥北路、十字街路面及配套设施改造及老城区市政基础设施、历史建筑和特色街区改造，打造李阳冰特色文化生活体验馆等。 | 五云街道 | 续建 | 2020-2025 | 131600 | 100000 | 老城有机更新指挥部 五云街道 建设局 | 1, 老电影院区块改造已完成; 2, 老缙云中学地块开发未开始; ; 3, 溪滨南路已完成; 4, 溪滨北路尚未完成; 5, 大桥北路目项目已取消; 6, 十字街路面及配套设施改造及老城区市政基础设施, 目前方案已完成; 7, 历史建筑和特色街区改造未开始; 8, 打造李阳冰特色文化生活体验馆未开始 | 15000 | 15000 | |
| 95 | 新建镇产业园道路市政配套工程 | 1. 沿溪道路总长790.85米, 宽12米(车行道8米, 人行道各2米, 回车场地15m*15m)。2. 工业二路总长539.84米, 宽16米(车行道12米, 人行道各2米)。3. 工业三路总长402.395米, 宽16米(车行道12米, 人行道各2米)。4. 工业一路总长302.51米, 宽18米(车行道12米, 人行道各3米)。5. 工业六路总长472.24米, 宽16米(车行道12米, 人行道各2米)。6. 小微园区间道路总长398.5米, 宽12米(车行道12米)。 | 新建镇 | 新建 | 2021-2022 | 7750 | 7750 | 新建镇 | 工业一路浇稳定层, 累计完成工程量的75%; 工业二路、四路进行道路标线施工; 工业三路开挖通信管线沟槽、砌筑通讯井, 累计完成工程量的65%; 工业四路砌筑道路雨水井, 进行路基压实, 水稳设备进场, 稳定层施工, 累计完成工程量的80%; 工业六路进行稳定层施工, 累计完成工程量的80%。 | 4000 | 4000 | |
| 96 | 建材家居及电商城项目 | 项目用地约80亩, 规划地上总建筑面积8.13万平方米, 包含家居建材交易中心与电子商务中心。 | 东渡镇 | 新建 | 2021-2023 | 61000 | 61000 | 投资促进中心 东渡镇 | 外墙施工完成95%, 电梯安装100%, 消防完成95%, 管道综合完成98%, 管道完成98%, 门窗幕墙90%等, 7月底完工。 | 38900 | 38900 | |
| 97 | 下双龙片区城中村改造及周边市政配套工程 | 拆除下双龙城中村建筑面积约46618平方米, 结合周边地块共150亩左右, 进行集中开发利用 | 五云街道 | 新建 | 2021-2024 | 300000 | 300000 | 建设局 自然资源局与规划局 | 前期概算审核 | / | / | 即缙云县保障房工程 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|------|----|-----------|--------|--------|---------------------|--|--------|--------|--|
| | | ，配套相关市政基础设施。 | | | | | | | | | | |
| 98 | 新碧街道拆迁安置小区项目 | 拆迁安置总用地面积约65.8亩，分南北两个区块，其中北区块用地面积约42.1亩，南区块约23.7亩。项目总建筑面积约103080平方米，容积率1.77，建设内容包含公寓式及排屋式住宅、配合商业、地下室、给排水及配套绿化等市政设施。 | 新碧街道 | 新建 | 2021-2024 | 44000 | 44000 | 新碧街道 | 初设编制中 | / | / | |
| 99 | 公安局综合警务中心工程 | 建设执法办案管理中心、警务技能训练中心、巡特警大队、警务训练基地的综合警务中心，新建建筑面积约25707.77m ² （其中地下建筑8000m ² ）。 | 五云街道 | 新建 | 2021-2024 | 12000 | 12000 | 公安局 | 县财政局施工图预算编制审核 | 1500 | 1500 | |
| 100 | 丽水缙云名山社区 | 实施单元面积320亩，主要建设内容包括回迁安置住宅、人才公寓、特色商业、商业文化生活馆、住宅配套辅助用房、地下室及市政、绿化等。 | 五云街道 | 新建 | 2021-2025 | 699000 | 699000 | 发改局 建设局 自然资源局 | 商品房：外墙涂料、外架拆除、水电开槽配管、门窗主框安装、栏杆立柱及扶手安装、屋面防水都已完成；安置房：室内隔墙、屋面、门窗、外墙、室内、石材幕墙以及水电施工。 | 407438 | 407438 | |
| 101 | 壶镇老镇区有机更新工程 | 包括九进厅周边、中兴网红公园、老街改造、括苍路市政配套工程、老电影院改造、老车站改造、老镇区绿道改造工程、老年大学工程、老城区重要节点改造及其他配套设施建设等。 | 壶镇镇 | 新建 | 2021-2025 | 18000 | 18000 | 壶镇镇 | 1、九进厅周边改造工程：完工。2、老镇区配套停车场项目：完成50%。3、民安桥项目：完成70%。4、贤母东路广场工程：完工。5、老街中下街工程：完成60%。6、老镇区污水设施：完工 | 10800 | 10800 | |
| 102 | 温泉谷区块道路网工程 | 包括官店桥及道路建设，从鼎湖路至好溪东路，全长约400米，其中道路长约220米，宽24米，桥长180米，宽24米。 | 五云街道 | 新建 | 2022-2023 | 6000 | 6000 | 富缙开发公司 建设局 | 前期：方案修改完成，选址红线对接中 | / | / | |
| 103 | 新区彩云路延伸项目 | 规划彩云路起于现状旭山路-彩云路交叉口，沿规划线位布设，下穿规划仙都路、金温货运 | 五云街道 | 新建 | 2022-2024 | 18000 | 18000 | 建设局 | 前期：财政预算审核，涉铁段委托代建，林地调查报告 | / | / | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------|--|--------|------|-----------|---------------|---------------|----------------------------------|--|-------|-------|--------|
| | | 铁路，止于鼎湖路。路线全长约1.4公里。 | | | | | | | 编制。 | | | |
| 104 | 公安局基层派出所迁建工程 | 对重点乡镇、街道基层派出所业务用房以及附属设施（含围墙、道路、地上停车场、篮球场、场地绿化、亮化等）进行改造提升。 | 相关乡镇街道 | 新建 | 2022-2025 | 10000 | 10000 | 公安局 | 前期谋划中 | / | / | |
| 105 | 高铁新城开发建设项目 | 七里高铁新城区块整体开发，打造成区域交通枢纽及旅游、文体、商贸服务中心。 | 七里乡 | 新建 | 2022-2030 | 1000000 | 200000 | 投资促进中心 自然资源和规划局 七里乡 | 前期谋划中 | / | / | |
| 106 | 东渡南城开发建设项目 | 东渡南城区块整体开发，建设汽车销售专业市场等服务业聚集区及商住开发。 | 东渡镇 | 新建 | 2022-2030 | 300000 | 100000 | 投资促进中心 自然资源和规划局 东渡镇 | 前期谋划中 | / | / | |
| 107 | 缙云中医院及周边地块开发利用工程 | 搬迁县中医院老院区，并结合客运中心及周边部分地块进行整体开发利用，打造城区南门户建筑设施。 | 五云街道 | 新建 | 2023-2027 | 100000 | 30000 | 城投公司 | 前期谋划中 | / | / | |
| 108 | 塘后新村西南区块开发项目 | 总用地面积32亩，用于商住开发、仙都安置房建设等，建筑面积待定。 | 仙都街道 | 争取开工 | 2022-2024 | 10000 | | 仙都管委会 | 国土空间规划不符合项目已取消 | / | / | |
| 109 | 步岙区块开发建设项目 | 区块拆除改建，包括综合市场5000平方米。 | 五云街道 | 争取开工 | 2024-2026 | 20000 | | 自然资源与规划局 建设局 市场监管局 五云街道 | 前期谋划中 | / | / | |
| (二) | 教育 | | | | | 122200 | 102200 | | | 48815 | 48455 | |
| 110 | 丽水开放技师学院项目 | 项目新增用地90亩，增加招生1800人，建筑面积40000平方米。建设内容：教学楼、综合实训楼、食堂、学生宿舍、风雨操场、塑胶运动场、产学研中心及设备。 | 五云街道 | 续建 | 2020-2023 | 18000 | 18000 | 教育局 | 装修收尾阶段。 | 24360 | 24000 | 包括设备费用 |
| 111 | 全县中小学基础设施提升项目 | 新建碧川小学风雨操场、舒洪小学风雨操场、盘溪中学风雨操场、下小溪小学风雨操场、实验小学风雨操场及食堂、实验二小食堂、工艺美校运动场和风雨操场等。 | 缙云全域 | 新建 | 2021-2025 | 15000 | 15000 | 教育局 | 碧川小学风雨操场、舒洪小学风雨操场已完工，下小溪小学风雨操场土地权属变更中，工艺美校体艺楼项目建议书已批复，实验二小食堂项目施工 | 11161 | 11161 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|---|------|------|-----------|--------|-------|-------------|---|-------|-------|--|
| | | | | | | | | | 投标已完成，盘溪中学风雨操场、实验小学风雨操场及食堂前期研究中。 | | | |
| 112 | 全县各乡镇及小区配套幼儿园建设 | 新区南区块2所、东渡镇、新建镇、舒洪镇、工业园区等幼儿园建设。 | 缙云全域 | 新建 | 2021-2025 | 15000 | 15000 | 教育局 | 未来社区幼儿园已投入使用，洋泉幼儿园已交托卫健局办托育机构，丽缙园幼儿园已完工并投入使用、东渡幼儿园主体施工中、新建镇幼儿园装修收尾、舒洪镇舒欣小区幼儿园主体施工中。 | 13294 | 13294 | |
| 113 | 七里小学迁建项目 | 建设规模36个班，学生1620人，建筑面积27000平方米，用地56亩。 | 七里乡 | 新建 | 2022-2025 | 12000 | 12000 | 教育局 | 更名为轩辕学校项目，目前土地征收中，设计单位招标中。 | / | / | |
| 114 | 丽缙园小学项目 | 建设规模36个班，学生1620人，建筑面积27000平方米，用地56亩。 | 丽缙园区 | 新建 | 2022-2025 | 12000 | 12000 | 教育局 | EPC全过程施工咨询单位招标中。 | / | / | |
| 115 | 水南小学食堂及风雨操场项目 | 新增用地10亩，拆迁安置7000平方米。食堂、风雨操场建筑面积5400平方米。 | 五云街道 | 新建 | 2022-2025 | 8200 | 8200 | 教育局 | 实施方案编制中。 | / | / | |
| 116 | 新区初中新建项目 | 建设规模60个班，学生3000人，建筑面积68825平方米，征用地175亩。 | 五云街道 | 新建 | 2023-2025 | 22000 | 22000 | 教育局 | 变更为缙云县第二职业高中项目，该项目目前已通过初步设计会审，同步推进EPC施工单位招标，争取8月进场施工。 | / | / | |
| 117 | 仙都学术小镇项目 | 规划建设仙都国际学术交流研究中心。 | 仙都街道 | 争取开工 | 2022-2025 | 20000 | | 仙都管委会投资促进中心 | 国土空间规划不符合，已融合进黄帝文化园整体谋划 | / | / | |
| (三) | 卫生健康 | | | | | 113378 | 69078 | | | 45150 | 42150 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------|---|------|----|-----------|-------|-------|-----|---|-------|-------|--|
| 118 | 缙云中医医院迁建项目 | 拆除原人民医院老旧危房9174m ² ；新建建筑总面积13600m ² ，包括住院大楼一幢面积约9800m ² 、后勤楼一幢面积1000m ² 、地下停车库面积2800m ² ，新建发热门诊及其附属设施；进行停车场地建设、内部交通道路组织、美化绿化等。项目估算总投资1.79亿元，其中包括设备购置费2948万元。 | 五云街道 | 续建 | 2020-2022 | 17928 | 16928 | 卫健局 | 完成总工程量95%，预计三季度完工 | 15500 | 15000 | |
| 119 | 缙云县妇幼保健迁建项目 | 1. 县妇幼保健计划生育服务中心新建工程：项目用地15亩，总建筑面积6000平方米，其中新建门诊综合楼4500平方米，后勤楼600平方米，地下设施900平方米及地面停车场、内部交通道路、美化绿化等附属设施。 2. 缙云县妇幼保健院托育服务中心大楼项目：新增托位200个，按不低于7m ² /托位建设标准进行测算，加上指导中心配套科室、婴幼儿食堂、培训服务中心等。 | 五云街道 | 续建 | 2020-2022 | 6850 | 6350 | 卫健局 | 已完工 | 6850 | 6350 | |
| 120 | 舒宁医院迁建项目 | 项目建设规模规划设置住院床位120张，用地面积达18亩，总建筑面积15300m ² ，建设包括医疗行政楼、后勤楼及其附属设施。 | 五云街道 | 续建 | 2020-2023 | 5000 | 3000 | 卫健局 | 已完工 | 5000 | 3000 | |
| 121 | 基层卫生医疗机构资源提升项目 | 对舒洪、大源、仙都等乡镇卫生院、社区卫生服务中心进行硬件设施改造提升。 | 缙云全域 | 新建 | 2021-2025 | 8000 | 8000 | 卫健局 | 方溪乡卫生院门诊楼修缮项目、东方镇卫生院修缮项目、三溪乡卫生院拆建工程项目等三个项目已完工，新建建筑面积1425.86平方米，完成投资929万元。缙云县舒洪镇中心卫生院扩建项目总概算0.1933亿，申请专项债资金0.1亿（目前已全部到位），已完成投资0.19 | 2800 | 2800 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------|--|--------|------|-----------|--------|-------|------------|----------------------------|-------|-------|--|
| | | | | | | | | | 亿预计7月底完工 | | | |
| 122 | 第二人民医院迁建项目 | 项目规划床位 350 张，拟选址于壶镇镇安居西路与华强路交叉口东南侧地块。总用地面积 60 亩，新建总建筑面积约 50000 m ² ，主要建设门诊综合楼、住院楼、职工宿舍各一幢及附属设施，进行停车场、库建设、内部交通道路组织、美化绿化等。 | 壶镇镇 | 新建 | 2022-2024 | 34800 | 34800 | 卫健局 壶镇镇 | 项目主体已结项，进入装修阶段 | 15000 | 15000 | |
| 123 | 县人民医院二期工程 | 规划床位 300 张，新建病房楼 35000 平方米、行政科研楼 16000 平方米、专家公寓 3 幢，配套绿化等附属设施。 | 五云街道 | 争取开工 | 2025-2030 | 35000 | 0 | 卫健局 | 项目前期谋划中 | / | / | |
| 124 | 缙云县疾控中心实验室建设项目 | 建设实验室专用大楼一幢，配置飞行质谱仪、微流控分析仪、全自动微生物生化鉴定仪、负压 PCR 实验室、食品现场检测车、核酸提取仪、气相色谱-串联质谱仪、高分辨多功能生物显微镜、水质检测仪、荧光 PCR 检测仪等设备，建设全县冷链测温自动报警系统，购置现场处置设备等。 | 五云街道 | 争取开工 | 2025-2030 | 5800 | 0 | 卫健局 | 项目前期谋划中，子项目发热门诊 | / | / | |
| (四) | 养老和托幼设施 | | | | | 250000 | 78000 | | | 19700 | 19700 | |
| 125 | 缙云生态公墓工程 | 项目总用地 185 亩，共建设单、双生态墓穴 3 万余个，配套建设景观绿化、管理用房、智能化管理系统、停车场等。 | 五云街道 | 新建 | 2021-2024 | 15000 | 15000 | 民政局 | 目前骨灰堂基础施工，生态墓区挡墙施工。 | 3500 | 3500 | |
| 126 | 缙云乡镇敬老院工程 | 按二级标准新建与改造提升壶镇、新建、东渡、舒洪等地区区域性中心敬老院。 | 相关乡镇街道 | 新建 | 2021-2025 | 5000 | 5000 | 民政局 | 4 个已完成并投入使用，壶镇敬老院 8 月投入使用。 | 5000 | 5000 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------|---|--------|------|-----------|---------|--------|-------------|---|-----------|-----------|-------------------|
| 127 | 乡、镇（街道）生态公墓建设工程 | 建设片区级公墓共55个，用地面积约1100亩。共建设单、双穴生态墓位80000余个。建设内容包含生态墓区、景观绿化、停车场、管理用房、智能化管理系统、场地道路、配套设施及森林植被恢复等。 | 缙云全域 | 新建 | 2021-2028 | 105000 | 50000 | 民政局 城投公司 | 已完成7个并投入使用，10建设中，10个前期规划设计中。 | 6700 | 6700 | 目前项目总投资压缩到43000万元 |
| 128 | 缙云普惠关爱工程 | 新建流浪乞讨人员救助管理、婴幼儿照护服务设施等。 | 缙云全域 | 新建 | 2021-2028 | 5000 | 3000 | 民政局 卫健局 | 整个项目的子项目预计9月全部完成。 | 3500 | 3500 | |
| 129 | 缙云县民办中高端养老院建设工程 | 在新建镇、仙都街道、壶镇镇、大洋镇等地新建民办中高端养老院，建设综合楼、养护楼、助养用房、护养用房、配套用房、地下停车场以及给排水、强弱电、消防、景观绿化、室外道路等配套设施。 | 相关乡镇街道 | 争取开工 | 2022-2029 | 100000 | 5000 | 民政局 | 新建养老院建设中，大洋养老院和东渡养老院初步设计中 | 1000 | 1000 | |
| 130 | 缙云县养老院二期项目 | 新建二期综合护理楼，增设标准床位500张。 | 五云街道 | 争取开工 | 2024-2026 | 20000 | | 民政局 | 项目选址中 | / | | |
| (五) | 文体设施 | | | | | 230000 | 0 | | | 2600 | 2600 | |
| 131 | 缙云县文体中心项目 | 拟建设体育场、剧场、体育馆、游泳馆、图书馆、全民健身中心和青少年活动中心及其他配套设施，项目计划用地约385亩。 | 七里乡 | 争取开工 | 2022-2026 | 230000 | | 文广旅体局 | 场地平整，表土开挖 | 2600 | 2600 | 项目调整为缙云县市民发展中心项目 |
| 四 | 综合交通与水利环保 | | | | | 4922035 | 915643 | | | 660735.01 | 493009.48 | |
| (一) | 综合交通 | | | | | 3574671 | 528871 | | | 285172 | 184172 | |
| 132 | 330国道缙云东渡至永康交界段改建工程 | 新建一级公路全长23.276公里（主线长22.166公里，金丽温连接线长1.11公里）。 | 相关乡镇街道 | 续建 | 2019-2022 | 173000 | 72000 | 交通局 | 完工 | 173000 | 72000 | |
| 133 | 缙云绿色交通综合基地项目 | 总用地面积149亩，主要建设沥青拌合楼、水稳站、碎石加工、固废利用综合厂房、仓库、维修车间及变电所、试验室及辅助用房、办公生活综合楼、市政配套、园林绿化及相关设备。 | 新建镇 | 新建 | 2021-2022 | 30000 | 30000 | 县交投公司 | 总进度完成土石方开挖外运99.0万方，占土石方挖方的42.87%。业务管理用房砌筑完成100%；业务管理用房总体进度完成60%。挡土墙完成98%。门卫房主体结构完成，屋顶钢结构完成。围墙结构完成15%。 | 22099 | 22099 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|--|---------|----|-----------|-------|-------|--------|--|-------|-------|--|
| 134 | 壶镇镇溪东南路道路工程（s321省道缙云县壶镇姓汪至里隆段改建一期工程） | 路线全长1.713公里（主线长1.02公里，连接线长0.693公里），一级公路。 | 相关乡镇街道 | 新建 | 2021-2022 | 16971 | 16971 | 壶镇镇交通局 | 完工 | 16971 | 16971 | |
| 135 | 仙居至庆元公路缙云舒洪至船埠头段公路改建工程 | 路线长6公里，一级公路。 | 舒洪镇五云街道 | 新建 | 2021-2023 | 35400 | 35400 | 交通局 | 土石方开挖累计完成58.5%；土石方填筑累计完成61.7%；宕渣换填累计完成61%；衡重式路肩墙累计完成96.4%；圆管涵累计完成46.1%；盖板涵累计完成49.1%；拆除波形护栏300m，占比23.0%；防护锚杆打孔累计完成67.7%；锚杆注浆累计完成67.7%；路堑墙累计完成66.7%。 | 17000 | 17000 | |
| 136 | 仙都路北延伸工程 | 仙都路向北至42省道改线段，道路长约3030米，宽30米，设计时速60Km/h，包括道路、桥涵、隧道、配套管线及市政附属工程等工程。 | 五云街道 | 新建 | 2021-2024 | 41500 | 41500 | 建设局 | 1. 路基工程：K1+800-K2+950段、K0+450-K1+000段填挖方施工填挖方完成约15000方，累计完成66%； 2. 涵洞工程：附属工程施工（K2+685盖板涵八字墙砌筑完成），累计完成84%； 3. 边坡防护工程：K1+740-K1+980V级坡锚杆钻孔及注浆施工，完成锚杆2500m，累计完成24%； 4. 雨污水工程：W32-35、W12-13、Y12-14段施工完成，W82-83、88-89，Y84-86、88-89段垫层浇筑完成。 | 25300 | 25300 | |
| 137 | 缙云农村生态公路改造及乡村物流设施建设工 | 对农村公路进行改造提升，整治危桥及断头路段，新建乡镇 | 全县域 | 新建 | 2021-2025 | 30000 | 30000 | 交通局 | 已完成50% | 15000 | 15000 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|---|--------|------|-----------|--------|--------|---------------------|--|-------|-------|--|--|
| | 程 | 物流服务点。 | | | | | | | | | | | |
| 138 | 城区至新330国道畅通工程 | 从老330国道向西延伸至新330国道，道路长2100米，宽30米，包括房屋拆迁及配套管线等建设。 | 七里乡 | 新建 | 2022-2024 | 30000 | 30000 | 建设局 | 前期谋划中 | / | / | | |
| 139 | 紫薇路西延伸工程 | 建设道路长约1500米，宽为26米，建设内容包括道路工程、人行道、绿化、给水、排水、照明、通信、电力等相关市政附属工程建设。 | 五云街道 | 新建 | 2022-2024 | 23000 | 23000 | 建设局 | 方案研究 | / | / | | |
| 140 | 缙云综合客运枢纽项目 | 缙云综合客运枢纽集长途客运、旅游集散、城市公交、农村客运、出租车及社会车辆停车于一体，兼具公路客运的候车、停车、维修等功能，并设置加油站。 | 七里乡 | 新建 | 2022-2025 | 80000 | 80000 | 交通局 | 土石方开挖完成约90% | 15802 | 15802 | | |
| 141 | 旭山路至330国道西线道路工程 | 旭山路向西至新330国道线段，道路长约2900米，宽30米，设计时速60Km/h，包括道路、桥涵、隧道、配套管线及市政附属工程等工程。 | 七里乡 | 新建 | 2022-2025 | 46000 | 46000 | 建设局 | 已完成立项批复、用地预审及项目选址、可研批复、初步设计评审等前期工作，计划2023年9月底进场施工，预计2026年10月30日完工。 | / | / | | |
| 142 | 桐乡至洞头公路缙云大洋环湖至前村段改建工程 | 二级公路6公里。 | 相关乡镇街道 | 新建 | 2023-2025 | 24000 | 24000 | 交通局 | 前期谋划中 | / | / | | |
| 143 | 杭丽铁路（义乌至缙云段） | 线路全长约93.5公里，其中与金义三四线共线长约23.8公里，新建线路长度约69.7公里，其中丽水境内约13.4公里，新建双线，设计速度350公里/小时。 | 相关乡镇街道 | 新建 | 2023-2027 | 205900 | 100000 | 市铁委办 沿线政府 发改局 | 前期谋划中 | / | / | | |
| 144 | 桐乡至洞头公路缙云段 | 舒洪经胡源、方溪至大洋，二级公路，总长约20公里；大洋前村至永嘉交界段，二级公路15公里。全长约35公里。 | 相关乡镇街道 | 争取开工 | 2022-2026 | 200000 | | 交通局 发改局 | 目前初步线位已研究，拟近期组织开展线位论证专家审查会 | / | / | | |
| 145 | 规划省道东方至舒洪公路项目 | 项目全长13公里，按二级公路技术标准设计 | 相关乡镇街道 | 争取开工 | 2023-2025 | 70000 | | 发改局 | 前期谋划中 | / | / | | |
| 146 | 缙云城际轨道交通项目 | 建设连接金义都市区和市内各县城际轨道交通，及金温铁路电气化改造等。 | 相关乡镇街道 | 争取开工 | 2023-2028 | 250000 | | 交通局 | 前期谋划中 | / | / | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------|--|--------|------|-----------|----------------|---------------|-----|--|-----------|-----------|--|
| 147 | 缙云至江山（广丰）高速公路项目 | 起点接温义高速，位于丽水缙云县双溪口乡东里村北侧。终点接G3京台高速，位于衢州江山峡口镇元通安村南侧。 | 相关乡镇街道 | 争取开工 | 2024-2033 | 850000 | | 交通局 | 前期研究 | / | / | |
| 148 | 合肥至温州高速公路（缙云段）项目 | 路线全长47.3Km，全线设置桥梁18810m/22座，隧道17005m/15座，互通4座（大源互通、双溪口互通、三溪互通、左库互通）。 | 相关乡镇街道 | 争取开工 | 2024-2035 | 1158900 | | 交通局 | 工程可行性研究报告已编制 | / | / | |
| 149 | 35省道壶镇至三溪段改建工程 | 起点至前路村段约7.6公里，按一级公路技术标准设计。前路村至终点三溪乡三溪源村西应自然村约7.3公里，按二级公路技术标准设计。项目实施总里程约18.8公里。 | 相关乡镇街道 | 争取开工 | 2025-2028 | 70000 | | 交通局 | 前期推进，争取开工 | / | / | |
| 150 | 缙云通用机场项目 | 项目规划占地600亩，按A1类标准建设，一期跑道长800米，二期拓展至1200米，宽35米，包括停机坪、航站楼及通航产业等配套设施。 | 相关乡镇街道 | 争取开工 | 2025-2028 | 65000 | | 交通局 | 前期谋划中 | / | / | |
| 151 | 35省道缙云壶镇至永康交界段改建工程 | 一级公路1.5公里。 | 相关乡镇街道 | 争取开工 | 2025-2028 | 15000 | | 交通局 | 前期谋划中 | / | / | |
| 152 | 安吉至龙港公路缙云方溪至青田交界段工程 | 二级公路13公里。 | 相关乡镇街道 | 争取开工 | 2025-2030 | 90000 | | 交通局 | 目前项目建议书已批复，用地预审与项目选址正在公示，下步计划报批工可，计划四季度开工建设 | / | / | |
| 153 | 奉化至庆元公路缙云新建至莲都交界段 | 二级公路11.5公里。 | 相关乡镇街道 | 争取开工 | 2025-2030 | 70000 | | 发改局 | 前期谋划中 | / | / | |
| (二) | 水利设施 | | | | | 1149792 | 193000 | | | 267528.78 | 214462.78 | |
| 154 | 缙云县潜明水库引水工程 | 输水线路总长30公里，年引水量0.3亿立方米。 | 相关乡镇街道 | 续建 | 2019-2023 | 56000 | 30000 | 水利局 | 目前已完成支线和主线全部施工，剩余管理房、管理房道路正在施工 | 28576 | 25000 | |
| 155 | 缙云县好溪流域综合治理工程 | 实施好溪流域干流生态水系整治，整治河道长55km，主要建设内容包括防洪堤、护岸、堰坝、沿线绿道、官坑（包括名山湖公园）整治及京、青等壶镇水系整治；两岸景观绿化（包括滨江公园）工程；县城排水防涝工程等。 | 相关乡镇街道 | 续建 | 2019-2035 | 269292 | 60000 | 水利局 | 目前已完成东渡防洪堤等4个子项目，正在实施缙云县县城排水防涝综合治理工程、壶镇至仙都段河道综合治理工程。壶镇至仙都段河道综合治理 | 109490 | 60000 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------|--|--------|----|-----------|--------|-------|-----|---|----------------------|---------|--|--|
| | | | | | | | | | | 工程已完成主体工程建设，计划年底前完工。 | | | |
| 156 | 小型水库除险加固及山塘改造提升工程 | 对全县范围内小型水库、山塘大坝及基础进行除险加固，改造提升配套设施。 | 缙云全域 | 新建 | 2021-2025 | 7500 | 7500 | 水利局 | 完成水库除险加固9座，完成投资3849.77万元。完成山塘综合整治46座，完成投资4294.59万元。 | 8144.36 | 8144.36 | | |
| 157 | 缙云县县域供水保障工程 | 统筹规划建设规模化水源工程及管网工程，推进供水工程信息化建设，形成全域一体化供水保障系统。 | 缙云全域 | 新建 | 2021-2030 | 196000 | 12000 | 水利局 | 完成潜明引水工程主线及壶镇片支线管道施工，目前正在推进县城双潭水厂至新碧街道、舒洪镇官网延伸工程。 | 60000 | 60000 | | |
| 158 | 缙云县建大改小-美丽乡村水资源保障及水环境改造提升工程 | 舒洪昆洪片区试点已开始实施，新建小型水库1座，新建饮用水、灌溉供水系统及灌区上游截排水系统，灌溉及治理农业面源污染面积0.5万亩，改造部分小山塘等项目。在壶镇镇、新建镇、前路乡等7个乡镇进行推广，可新增耕地面积约1.5万亩，改善灌溉及治理农业面源污染面积约2万亩。 | 相关乡镇街道 | 新建 | 2021-2035 | 70000 | 10000 | 水利局 | 陈坑、羊母田水库均有序推进中。 | 10200 | 10200 | | |
| 159 | 缙云县水系连通工程 | 通过采取河道连通、清淤、生态护岸建设等措施，改善河流（湖泊或水库）的连通性，补充生态水量，新增生态护岸长度50公里，新增或改善湿地面积10平方公里。 | 缙云全域 | 新建 | 2022-2030 | 30000 | 8000 | 水利局 | 申报方案编制中 | / | / | | |
| 160 | 武义江支流-新建溪流域综合治理工程 | 治理河道长度20.39公里。 | 相关乡镇街道 | 新建 | 2023-2030 | 30000 | 10500 | 水利局 | 初设编制中 | / | / | | |
| 161 | 缙云县棠溪水库工程 | 新建中型水库一座，位于壶镇镇雁岭管理区，水库总库容2453万立方，配套建设水电站一座，年发电量395万kw·h。 | 壶镇镇 | 新建 | 2025-2030 | 174000 | 25000 | 水利局 | 完成可研报批稿 | / | / | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|---|------|------|-----------|---------------|---------------|----------------------------|---|-----------|----------|--|
| 162 | 瓯江源林田湖草综合生态修复项目 | 包括中小流域综合整治、河湖生态修复、饮用水源保护、水土流失防治、湿地保护修复、水利设施和滚水坝清退、水环境治理等。 | 缙云全域 | 新建 | 2021-2025 | 30000 | 30000 | 自然资源局 市生态环境局缙云分局 水利局 | 1、已有两个子项目完成行业验收，其它项目总体进度在70%以上。 2、涉及岩宕等项目增补调整，已将调整方案提交市山水专班。 3、二级子项目县城排水防涝综合治理工程三期一名山湖及官坑溪因地下停车场项目进度缓慢严重影响名山湖施工进度 | 51118.42 | 51118.42 | |
| 163 | 缙云县白马水库扩容工程 | 总库容为4000万m ³ ，防洪库容1200万m ³ ，兴利库容1600万m ³ 。 | 新建镇 | 争取开工 | 2026-2035 | 120000 | | 水利局 | 已完成缙云县溪南水库、白马水库扩容前期专题研究 | / | / | |
| 164 | 缙云县溪南水库扩容工程 | 对溪南水库进行扩容，扩容后总库容为1800万立方米。 | 新建镇 | 争取开工 | 2026-2035 | 112000 | | 水利局 | 已完成缙云县溪南水库、白马水库扩容前期专题研究 | / | / | |
| 165 | 方坑水库及应急水源配套管网工程 | 总库容287万m ³ ，应急备用库容174万m ³ 。 | 东渡镇 | 争取开工 | 2026-2035 | 55000 | | 水利局 | 项目建议书编制 | / | / | |
| (三) | 生态环保设施 | | | | | 197572 | 193772 | | | 108034.23 | 94374.7 | |
| 166 | 静脉产业园项目 | 总用地面积184亩，建设固废协同处置中心和7.4万立方应急填埋场，配置焚烧炉、高压余热锅炉、凝汽式汽轮发电机组、餐厨垃圾处理线及相关配套设施，搬迁现填埋场调节池，新建14000立方调节池和350t/d渗滤液处理站各一座等。 | 五云街道 | 续建 | 2019-2021 | 43400 | 42000 | 建设局 | 完工 | 42000 | 30000 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|---|------|----|-----------|-------|-------|------------|--|---------|-------|--|
| 167 | 生态环境监测网络建设项目 | 建设智慧环保系统平台一套，交接断面水质自动监测站18座、乡镇环境空气质量自动监测站16座、工业园区空气质量自动监测站2座、噪声自动监测站12个、辐射站1座。 | 新碧街道 | 续建 | 2019-2025 | 5240 | 3340 | 市生态环境局缙云分局 | 2019年自建水站4个、空气站3个、噪声站3个；2020年自建水站4个、空气站2个、噪声站2个；2021年全市统一以购买服务的形式向浙江省环保集团丽水生态环境科技有限公司购买自动站监测数据，该公司2021年完成建设水站10个、空气站13个、噪声站5个、辐射站1个，该项目正在进行中。智慧环保平台已于2022年建设完成并通过验收， | 2080.23 | 920.7 | 2019-2020年自动站建设投资1159.53万元。智慧环保平台总投资920.7万元，目前已支付80%，尾款在运维两年后支付。 |
| 168 | 第三污水处理厂及配套管网工程 | 1. 一期规模1万吨日处理能力，远期总规模2万吨，各类用房、预处理以及深度处理构筑物按总规模一次性建成，设备按照近远期规模分期实施。项目用地50亩，包括粗细格栅井、沉淀池、生态组合塘、高效沉淀池、综合用房、管网等设施； 2. 新建微动力至第三污水处理厂主管工程，七里至第三污水处理厂主管工程。 | 新碧街道 | 续建 | 2020-2021 | 13000 | 13000 | 建设局 | 已完工 | 13000 | 13000 | |
| 169 | 新碧街道管网改造提升工程 | 1、巧溪沿线为主的相关村污水管网改造提升、雨污分流改造，对26个农村生活污水运维终端改造提升，新建溪沿线新建污水管道长度4.5公里，管径DN300-DN1000； 2、新建污水管道长1.5千米，管径DN600-DN1000； 3、开发区碧发路、碧华路、碧进路、碧兴路等市政道路排水管网开挖、非开挖修复。 | 新碧街道 | 续建 | 2020-2022 | 8500 | 8000 | 经济开发区管委会 | 已完工 | 8500 | 8000 | |
| 170 | 缙云县城市污水处理厂清洁排放改造工程 | 日处理4万吨规模污水处理厂清洁排放技术改造 | 东渡镇 | 新建 | 2021-2022 | 5000 | 5000 | 建设局东渡镇 | 已完工 | 5000 | 5000 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------|--|------------|----|-----------|---------|---------|------------------------|--|--------|--------|--|
| 171 | 壶镇镇建成区污水设施改造工程 | 项目对壶镇建成区及姓汪工业区块的生产及生活污水进行收集，铺设各类污水管道约48.9公里，新建、改建化粪池等配套市政设施，并对污水处理厂进行改造。 | 壶镇镇 | 新建 | 2021-2023 | 17432 | 17432 | 壶镇镇 | 作为子项目已纳入壶镇镇壶镇镇新型城镇化项目中实施 | / | / | |
| 172 | 缙云县土地整治生态修复工程 | 全县范围内新建垦造耕地、高标准农田，并开展土地生态修复，涉及面积约30000亩km·h | 全县域 | 新建 | 2021-2025 | 100000 | 100000 | 农业农村局 自然资源和规划局 | 2021年以来已完成垦造耕地项目3704亩。 | 35000 | 35000 | |
| 173 | 立体气象监测网建设工程 | 高空垂直廓线探测站激光雷达1部，X波段雷达1部，铁塔，建设附属用房，电力、通讯等配套设施工程，建设雷达雨量标校站，雷达软件维护和升级，配备无人机1架。建设交通站2个，北斗通讯终端1个，卫星应急通信（便携式）1个。 | 全县域 | 新建 | 2021-2025 | 5000 | 5000 | 气象局 | 已经建设高空垂直廓线探测站激光雷达1部，X波段雷达1部，完成雷达配套的铁塔、附属用房，电力、通讯等配套设施工程，配备无人机1架。建设北斗通讯终端1个。 | 2454 | 2454 | |
| 五 | 新能源与新基建 | | | | | 2031122 | 1153500 | | | 689144 | 435683 | |
| (一) | 新能源 | | | | | 1980622 | 1103000 | | | 677144 | 423683 | |
| 174 | 浙江缙云抽水蓄能电站项目 | 包括上、下水库，输水系统，地下厂房系统，开关站等内容，装机1800WM，平均发电水头594m，多年平均发电量18亿kw. h。 | 大洋镇 方溪乡 | 续建 | 2016-2026 | 1039000 | 650000 | 缙云抽水蓄能电站项目建设指挥部 发改局 | 上水库完成蓄水验收。 下水库大坝填筑完成，碾压砂浆施工完成；进出水口混凝土浇筑完成32%，闸门井开挖完成。 1号引水隧洞全部开挖完成，上斜井直线段、下弯段混凝土衬砌完成，下斜井钢衬完成24%；2号引水隧洞全部开挖完成； 3号引水上斜井扩挖完成，3号下斜井扩挖完成83%。 1、2、3号尾水隧洞全部开挖完成，1号尾水衬砌完成47%，2号尾水隧洞衬砌完成2%。 | 539990 | 302683 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|---|--------------------|----|-----------|-------|-------|------------------|--|-------|-------|--|
| | | | | | | | | | 厂房钢网架安装完成，1-6号机尾水管安装完成，1-5号机尾水管外包混凝土浇筑完成，1、2、3号机座环蜗壳安装完成，1、2、3号蜗壳打压试验完成。 | | | |
| 175 | 缙云综合能源服务站项目 | 建设杜桥综合供能服务站、胡宅口综合供能服务站、白岩综合供能服务站、石松综合供能服务站等项目。 | 相关乡镇街道 | 续建 | 2019-2022 | 30000 | 15000 | 缙云县浙石油综合能源销售有限公司 | 完成建设杜桥综合供能服务站、胡宅口综合供能服务站、白岩综合供能服务站建设，石松综合供能服务站项目规划中 | 24000 | 15000 | |
| 176 | 中国大唐集团太阳能产业有限公司缙云一期30MW光伏发电项目 | 本阶段装机容量为30MW，项目总占地面积约70亩。本工程采用并网运行方式，项目建成后，第一年的上网电量为4373.3万KWh，年利用小时数为1194小时。投产后20年年平均发电量为4006.2万KWh，年平均利用小时数为1125.1小时。 | 东方镇 | 续建 | 2020-2021 | 12431 | 2000 | 东方镇经济商务局 | 完工 | 12431 | 10000 | |
| 177 | 缙云新碧至壶镇天然气高压管道工程 | 建设壶镇高中压调压站1座、东方高中压调压站1座、高压管道19公里、中压输配管网7.83公里及天然气控制调度与管理系统等。 | 新碧街道 东方镇 壶镇镇 | 续建 | 2020-2022 | 13191 | 10000 | 天然气公司 | 完工 | 13191 | 10000 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------|---|--------|----|-----------|--------|--------|-------------------|--|-------|-------|--|
| 178 | 缙云县中期电网提升改造工程 | 建设220千伏好溪输变电工程、110千伏万景输变电工程、110千伏七里输变电工程、110千伏五丰输变电工程、宫前110kV输变电工程、35千伏及以下城网和农网改造工程等（10亿元），缙云抽水蓄能500KV、大洋山风电220KV、括苍山风电110KV及农光互补等新能源项目送出工程等。 | 缙云全域 | 续建 | 2020-2026 | 160000 | 100000 | 国家电网缙云分公司 | 110千伏七里输变电工程、110千伏五丰输变电工程已于2021年建成投产；220千伏好溪输变电工程、110千伏万景输变电工程均已开工建设，目前正在进行土建基础施工，预计2024年6月底前建成投产；缙云抽水蓄能电站500千伏送出工程已完成项目核准，正在办理林地许可及规划许可，预计2023年下半年进场施工；35千伏三溪输变电工程已于2021年建成投产；2020-2022年城乡配电网升级改造工程均已顺利完成；110千伏宫前输变电工程因用电负荷不满足规划指标，建设时序已往十五五调整。 | 61532 | 60000 | |
| 179 | 壶镇70MW农光互补光伏发电项目 | 项目规划建设70MW农光互补光伏发电项目，项目投产后年发电量约7000万度，预计年产值4000万元，税收500万元。 | 壶镇镇 | 新建 | 2021-2022 | 26000 | 26000 | 中国水电工程顾问集团有限公司华东分 | 已投入运营 | 26000 | 26000 | |
| 180 | 川气东送工程 | 川气东送二线天然气管道工程在缙云县境内管道长度约 52.3 公里。 | 相关乡镇街道 | 新建 | 2023-2026 | 200000 | 150000 | 天然气公司 | 已完成规划选址和用地预审联合论证，浙江段的工程建设正处于可研初设阶段，初步设计阶段路由方案已向我县相关乡镇和部门进行报批按相关乡镇和部门意见进行调整，并取得相应回复。 | / | / | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------|---|------|----|-----------|--------------|--------------|----------------------|---------|-------|-------|--|
| 181 | 缙云县风光水储一体化及配套产业基地项目 | 谋划建设100MW风力发电、100MW光伏发电、10MW/10MWh电化学储能电站及智能风机装备制造基地、云中心、储能设备、分布式光伏发电等配套产业制造基地。 | 缙云全域 | 新建 | 2023-2027 | 500000 | 150000 | 经济商务局投资促进中心 | 前期谋划中 | / | / | |
| (二) | 新基建 | | | | | 50500 | 50500 | | | 12000 | 12000 | |
| 182 | 5G基站网络基础设施建设工程 | 十四五期间，全县建成5G基站1200余个，结合经济发展需求，一般景区（A级景区村庄）及局部美丽乡村覆盖，实现全县所有业务区域5G网络覆盖。 | 缙云全域 | 新建 | 2021-2025 | 25500 | 25500 | 中国铁塔股份有限公司丽水分公司缙云办事处 | 项目分布推进中 | 12000 | 12000 | |
| 183 | 工业互联网基础设施建设项目 | 1. 建设高可靠、广覆盖的工业互联网基础设施；2. 培育孵化领先工业互联网平台；3. 建设示范数字化车间、智能工厂。 | 缙云全域 | 新建 | 2021-2025 | 10000 | 10000 | 经济商务局 | 前期谋划中 | / | / | |
| 184 | 城市工程智能化设施建设项目 | 1. 加快城区在建工地、保障房、危旧房智能感知设备部署；2. 建设基于CIM的建管一体化的综合管理平台。 | 缙云全域 | 新建 | 2021-2025 | 5000 | 5000 | 建设局 | 前期谋划中 | / | / | |
| 185 | 城市管理智能化设施建设项目 | 1. 建设城市管理智能感知体系，加快城区公共设施（窨井盖、路灯、垃圾桶等）、重点区域场所（公共活动中心等）、大中型餐饮服务单位和学校食堂油烟管道等智能感知设备部署；2. 建设一体化智慧执法平台，依托城市大脑智能分析研判能力，对违法停车、流动摊贩、油烟排放、出店经营等事件智能化分析。 | 缙云全域 | 新建 | 2021-2025 | 5000 | 5000 | 建设局 | 前期谋划中 | / | / | |
| 186 | 智慧文旅基础设施建设项目 | 1建设旅游大数据平台与智慧旅游服务平台；2. 加快红色旅游示范基地、爱国主义教育基地、中小学生研学实践教育基地和营地的智慧化改造升级。 | 缙云全域 | 新建 | 2021-2025 | 5000 | 5000 | 文广旅体局 | 前期谋划中 | / | / | |